

新庁舎建設だより

Vol.2



5月

順調に進んでいます！

工事も本格的になり、土砂の運搬などで多くのダンプの往来が出てまいりました。

5月からはダンプの出入りは少なくなりますが、引き続き第三者優先でご迷惑をおかけしないよう工事を進めて参ります。

近隣の皆様のご理解、ご協力のおかげで工事も順調に進んでおります。



現在の進捗状況

★基礎部分の土工事（掘削工事）

弓道場

旧水路の解体工事を終え、4月から基礎部分の掘削工事を実施しています。基礎部分には雨水貯留槽や免震装置などを配置します。

そのスペースを確保するため、現在の地盤面から約5m掘り下げています。



西高別館

一本杉団地

ちよいねた!!

地下水の量が多いため、“釜場”と呼ばれるクボ地を作り、ポンプで水を上げています。これにより基礎底の地盤は乾いた状態を保つことができます！



直近の予定！

- ・5月には土工事が完了！
- ・その後は基礎部分の鉄筋工事・型枠工事・コンクリート工事に着手します！



鉄筋や型枠などの資材を運ぶトラック、コンクリートミキサー車などの往来が多くなります。

環境対策 ～粉じん編～

できる限り粉じんが出ないように努めています！



トラックタイヤの洗浄



出入口付近の定期洗浄



散水車による散水作業

新型コロナ感染防止に取り組んでいます！

現場内では日々、感染防止策に取り組んでいます。なお休日中は作業員の県外移動や帰省を禁止としています。

- ・マスク着用、手洗い・うがいの徹底
- ・2m以内の近接状態を避ける
- ・毎日の検温・来訪者の体温確認
- ・現場事務所の窓の開放
- ・不要不急の外出禁止
- ・遠方箇所とのWEB会議の実施 など

2m離隔の朝礼実施中



工事概要

工期 自 令和2年 2月26日
至 令和3年12月27日
施工 三井住友・丸昭工事JV
監理 山下・本田・月足設計JV

お問合せ

三井住友・丸昭JV現場事務所
☎ 35-6211
人吉市 市庁舎建設推進室
☎ 22-2111