

# 新庁舎建設だより

Vol.3

6月

## 順調に進んでいます！

土工事も終わり、レベルコン・墨出し・基礎配筋と順調に進んでいます。

材料の搬入により資材運搬トラック等が出入りしますが、引き続き第三者優先でご迷惑をおかけしないよう工事を進めて参ります。



## 現在の進捗状況

### ★基礎工事（鉄筋工事）

レベルコンとは、基礎底を平滑にするとともに、型枠、鉄筋の位置を示す墨出しを行うためのものです。

墨出しとは建物を真っ直ぐ建てるための通り芯をつくる作業のことです。建物は、基礎⇒1階⇒2階と下から上へとつくるので、何もない更地で真っ直ぐ建物を建てようとする目印が必要です。



## 直近の予定！

・6月は鉄筋工事・型枠工事



・コンクリート工事が本格化します！

鉄筋や型枠などの資材を運ぶトラック、コンクリートミキサー車などの往来が多くなります。ご迷惑おかけします。

## 熱中症対策

日中暑くなることもあり、現場内では熱中症対策として、休憩所にミストシャワーを設置しています。また、こまめな水分補給も徹底しています。



## グリーンカーテンチャレンジはじめました！

窓からの日差しを遮り、室内温度の上昇を抑制するためにグリーンカーテンをはじめました！！

あさがお・ゴーヤ・きゅうりの3種類で涼しく、省エネにも取り組んで参りたいと思います。



## その他の取り組み

当工事現場では地元資材やお弁当を注文し地域貢献にも取り組んでいます。

## 工事概要

工期 自 令和2年 2月26日  
至 令和3年12月27日  
施工 三井住友・丸昭工事JV  
監理 山下・本田・月足設計JV

## お問合せ

三井住友・丸昭JV現場事務所  
☎ 35-6211  
人吉市 市庁舎建設推進室  
☎ 22-2111