

新庁舎建設だより

躯体工事折り返し地点！

Vol.10

6月



6月に入りました。現場は5月下旬の例年より早い梅雨により悩まされました。皆様いかがお過ごしでしょうか。躯体工事も2階までコンクリート打設が終わり、3階のコンクリートは6月初旬に打設予定です。残り4階、5階となり、ちょうど地上躯体工事の折り返し地点に来ました。8月中の上棟を目標に安全第一で工事を進めて参ります。

また6月中旬頃より1階から金属製建具(アルミサッシ、スチールドア)の取り付けを開始します。

躯体完成に向けて生コン車や資材運搬トラックが出入りしますが、引き続き第三者優先でご迷惑をおかけしないよう工事を進めて参ります。



現在の進捗状況

★コンクリート工事（解体）

コンクリートを打設した後、型枠の解体工事が始まります。型枠を組み、その中にコンクリートを流し込むことで柱や壁、梁ができます。型枠を解体すると表面の綺麗なコンクリートが現れます。コンクリートの表面は型枠の種類によって変わります。

見栄えがよく、密実なコンクリートとするために現場では様々な工夫を凝らしています。



👉
まい
な
な

型枠を解体した時、コンクリートの表面を綺麗な仕上がりにさせるため、コンクリートに接する型枠の面は凹凸のないツルツルしたものを使います（写真➡）。



直近の予定！

・6月は鉄筋工事・型枠工事



コンクリート工事を継続します！

鉄筋や型枠などの資材を運ぶトラック、コンクリートミキサー車などの往来が多くなります。ご迷惑おかけします。

熱中症対策

日中暑くなることもあり、現場内では熱中症対策として、休憩所にミストシャワーを設置しています。また、こまめな水分補給も徹底しています。



グリーンカーテンチャレンジ始めました！

窓からの日差しを遮り、室内温度の上昇を抑制するためにグリーンカーテンをはじめました！！

ゴーヤ・きゅうりの2種類で涼しく、省エネにも取り組んで参りたいと思います。



その他の取り組み

当工事現場では地元資材やお弁当を注文し地域貢献にも取り組んでいます。

工事概要

工期 自 令和2年 2月26日
至 令和4年3月10日
施工 三井住友・丸昭建設JV
監理 山下・本田・月足設計JV

お問合せ

三井住友・丸昭JV現場事務所
☎ 35-6211
人吉市 市庁舎建設推進室
☎ 22-2111

次回予定：8月号