


新庁舎建設だより



躯体(構造体)完成は目前!

Vol.11

8月

8月に入りました。夏真っ盛りとなり猛暑が続いています。現場では熱中症者を出さないように体調管理に細心の注意を払い工事を進めております。皆様もお体にはお気を付けください。

さて工事の進捗ですが、今月で躯体が上棟し、内装工事、外装工事が本格化します。9月から一部外構工事も始まります。近隣の皆様にご迷惑をお掛けしないよう第三者優先で工事を進めて参ります。



現在の進捗状況

★内装間仕切壁工事(軽鉄下地)

内装工事では初めに外部サッシの取付を行い、平行して断熱、軽鉄間仕切工事を行います。その後ドアやシャッター、設備配管、配線、手摺等取付下地を行います。軽鉄間仕切を建てた後、ボードを張りつけ壁仕上げ、最後は床の仕上げに入るといった流れで工事を行います。



直近の予定!



- ・8月は躯体の鉄筋工事・型枠工事
コンクリート工事が完了します!

鉄筋や型枠などの資材を運ぶトラック、コンクリートミキサー車などの往来は徐々に少なくなりますがお迷惑おかけします。

熱中症対策

日中暑くなることもあり、現場内では熱中症対策として、休憩所に塩飴BOXを設置しています。また、クーラー、冷蔵庫製氷機等で対策を徹底しています。コロナ対策においても現場作業員・来訪者の毎日検温と体調確認を行い今のところ感染者は出ていません。今後も対策を継続してまいります。



グリーンカーテン成長の様子

グリーンカーテンはすくすく成長し、立派なツルが伸びています。ゴーヤとキュウリもなり、現場でおいしく頂いています。

事務所への直射日光を防ぐことで室内の気温上昇を防いでいます。



その他の取り組み

当工事現場では地元資材やお弁当を注文し地域貢献にも取り組んでいます。

工事概要

工期 自 令和2年2月26日
至 令和4年3月10日
施工 三井住友・丸昭建設JV
監理 山下・本田・月足設計JV

お問合せ

三井住友・丸昭JV現場事務所
☎ 35-6211
人吉市 市庁舎建設推進室
☎ 22-2111

次回予定：10月号