

# 新庁舎建設だより

Vol.13



今年1年大変お世話になりました。残す工期もあと少しです。

12月に入りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。気温が低い日が続きますので体調にお気を付けください。現場でも防寒対策と安全管理を徹底し、無事故で工事を進めていきます。

さて、今年も1年間無事に工事を進めることができました。これも皆様のご理解とご協力あってのことと存じます。誠にありがとうございました。来年の工期も残すところあと少しですが、引き続きよろしくお願いたします。



## 現在の進捗状況

★外装工事



★防水工事



★ガラス工事



★足場解体工事



工事は順調に進んでおり足場解体にも着手しました。外壁の塗装やルーバーの取り付け、庇の塗膜防水、ガラスの取り付け・クリーニング等、外装工事が完了した部分から順次足場の解体を行います。既に建物の一部が見えてきています。年内には足場の解体は完了する予定です。また、工事が進み、搬入車両や搬出車両が多くなってきました。近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、安全第一、第三者優先で工事を進めますのでご理解の程よろしくお願いたします。

12月、1月も外構工事が続きます！



主な外構・附帯施設工事

- ・オイルタンク
- ・屋根付き駐車場
- ・ゴミ置場
- ・受水槽置場
- ・駐輪場
- ・その他工事



《ゴミ置場》



土砂や型枠など資材を運ぶトラック・ダンプ・生コン車の往来が多くなります。ご迷惑おかけします。

## 市役所別館の駐車場一部完成！

12月6日(月)には西間別館前の駐車場が一部完了予定となっております。使用可能となります。

継続して周辺外構工事は進めて参りますので通行時にご注意ください

なお、年末年始の12月29日から1月4日まで現場は休みとなります。



## その他の取り組み

当工事現場では地元資材やお弁当を注文し地域貢献にも取り組んでいます。

## 工事概要

工期 自 令和2年2月26日  
至 令和4年3月10日  
施工 三井住友・丸昭建設JV  
監理 山下・本田・月足設計JV

## お問合せ

三井住友・丸昭JV現場事務所  
☎ 35-6211  
人吉市 市庁舎建設推進室  
☎ 22-2111

次回予定：2月号