

# 新庁舎建設だより

Vol.5



## 令和2年7月豪雨について

令和2年7月豪雨にて被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。人吉市庁舎建設工事については、幸い被害は軽微でしたが、コンクリートの材料となる砕石工場の被害が深刻で、コンクリートの打設を7月から9月まで中止していました。そのため「工事だより」についてもお休みしています。

被災直後は人吉市内の災害復旧工事にボランティアとして協力させていただきました。市内を見回してみますと、改めて人吉市の被害の甚大さに言葉を失います。復旧・復興が一刻も早く進むように、また被災された方々のお役にたてるよう、三井住友建設(株)として心ばかりでございますが義援金の協力もさせていただいております。

今後も引き続き人吉市の皆様のお役にたてるよう努めながら防災拠点としての新庁舎建設にまい進してまいります。

## 砕石場の被災状況について



球磨村の丸昭建設(株)砕石場までアクセス道路状況  
(被災直後の崖崩れ状況)



山江砕石(株):被災直後の土砂崩れ状況



庁舎建設で使用する砕石20mmの採石場は、球磨村と山江村にあります。それぞれ被災しています。球磨村の砕石場では、アクセス道路が寸断され通行できなくなっています。現時点では仮復旧が進み住民や関係者は通行できますが、ダンプトラックの通行は未だ難しい状況です。

山江村の砕石場については、被災直後は土砂の流入等深刻でしたが、現時点では復旧が進んでいます。

## 工事再開について



- ・10月からコンクリート工事を再開します。(準備工事は9月から)

山江村の砕石場の復旧が進み、コンクリート供給が可能になりました。9月中旬から準備工事として鉄筋・型枠工事を再開し10月からコンクリート工事を再開します。

- ・市内災害復旧と資材調達を調整しながら再開します。

庁舎建設工事で使用するコンクリートや砕石等の資材調達については、市内の災害復旧工事を優先・調整しながら進めます。また10月から鉄筋や型枠などの資材を運ぶトラック、コンクリートミキサー車などの往来が多くなります。ご迷惑おかけしますが、よろしくお願いいたします。



## 災害復旧ボランティア工事の状況

被災後7月9日から15日にかけて、人吉市役所様と協議しながら、市内の災害復旧工事(応急)に協力させていただきました。



【紅取橋付近】



【中川原公園】



【大橋】

## 工事概要

工期 自 令和2年 2月26日  
至 令和3年12月27日  
**災害のため工期延長を検討します。**  
施工 三井住友・丸昭JV  
監理 山下・本田・月足設計JV

## お問合せ

三井住友・丸昭JV現場事務所  
☎ 35-6211  
人吉市 市庁舎建設推進室  
☎ 22-2111

次回予定：11月号