

【災害復旧の方針】


○被災した公共土木施設の早期復旧に向けて、**出水により家屋や道路等への影響が懸念される箇所から順次、災害復旧工事を進めています。**

【県が管理する道路・河川等の災害復旧について】

○国道267号や山田川等で被災した70箇所については、これまでに43箇所完了し、現在23箇所を施工中です。
 (進捗率:94%) (代表写真①)
 併せて、河川の流下能力維持・向上に向け、引き続き堆積土砂の撤去を進めています。

【県が施工する治山による山の再生・強化について】

○林地等で被災した15箇所については、これまでに6箇所完了し、現在3箇所を施工中です。
 6月の発注及び完了箇所は、ありません。(進捗率:60%)



問合せ先 球磨地域振興局内
 道路・河川・砂防施設災害：土木部 工務第二課 (0966-32-7578)
 治山災害：農林部 森林保全課 (0966-24-4191)