

## 平成30年度第1回入札監視委員会の審議概要

**開催日時** 平成30年5月29日（火）午後1時30分から午後4時00分まで  
**場 所** 仮本庁舎3階 厚生委員会室  
**出席委員氏名** 田中 幸輔 委員長  
                   立山まき子 委員  
                   椎屋 恵美 委員  
                   奥村 高史 委員  
                   牛草 敏憲 委員  
**審議対象期間** 平成29年10月 1日～平成30年 3月31日  
**対象工事件数** 70本  
**抽出審議案件** 5本

質 問	回 答
<p>(1) 平成30年度の格付表は配布されるのですか。</p> <p>(2) 指名ランキングは公表されるのですか。</p> <p><b>抽出審議工事1：麓町配水管改良工事</b></p> <p>(1) コンクリート舗装が出てきたというのほどのような状況ですか。</p> <p>(2) NTTの配線はどこを通っているかわかるのですか。</p> <p>(3) 工事区間の長さはどれくらいですか。</p>	<p><b>報告事項について</b> 入札・契約の手続きの運用状況の報告について</p> <p>(1) 配布はしませんが、市のホームページにて公表します。</p> <p>(2) 公表しません。</p> <p>（事務局から入札・契約事務の経過について説明する。）</p> <p>(1) アスファルトをはがして復旧していくのですが、アスファルト舗装の下に以前のコンクリート舗装が残っていた。コンクリート舗装は長さにして30m、面積にして33㎡出てきました。</p> <p>(2) NTTの台帳で確認ができます。</p> <p>(3) 1工区が170m、2工区が72mになります。</p>

<p>(4) 配水管の改良工事は毎回高い費用がかかるのですか。</p> <p><b>抽出審議工事2：下林北願成寺線側溝改良工事</b></p> <p>(1) ボックスカルバートとはどのようなものですか。また、どこで製作されているのですか。</p> <p>(2) 落札率が83.82%で低いのと、変更率が37.90%と高いのは相関関係があるのか。</p> <p>(3) 想定よりも誘導員が必要になったのはどのような理由があるのですか。また、変更額の多くを占めたものはどのようなものですか。</p>	<p>(4) 今回の工事は原城配水池からの最重要な管であるため、このΦ350管を改良する時には、通常の工事よりも費用がかかる。使用する管口径によって費用は変わってきます。</p> <p>(事務局より入札・契約事務の経過について説明する。)</p> <p>(1) コンクリート構造物で四方が鉄筋入りのコンクリートで固められており、中が空洞になっているものです。熊本県内の工場で作成して出荷されています。</p> <p>(2) 相関関係はないと考えております。 変更率については、工事に入って矢板等の追加変更もあり、結果的に上がったものです。</p> <p>(3) 信号機を設置して片側交互通行により工事を行う予定でしたが、踏切をまたぐため、安全面を考慮し、誘導員も設置することにしました。 また、事前協議により必要がないものとしていた矢板を布設した土留め工が、変更額の大部分を占めています。</p>
<p><b>抽出審議工事3：国道219号（スマートIC整備事業）仮設道路改良工事</b></p> <p>(1) 落札率が99.82%と高いがどのようにお考えですか。</p> <p>(2) 減額の変更をされていますが、当初は想定で</p>	<p>(事務局より入札・契約事務の経過について説明する。)</p> <p>(1) 各事業者において、設計者が積算した適正な価格に近い積算をされたのではないかと考えております。</p> <p>(2) 御指摘のとおり、擦り付け作業の見通しが甘</p>

きなかったのですか。また減額した部分は今後どのようなになるのですか。

(3)

スマート IC の完成はいつになるのですか。また、ETC 専用になるのですか。

#### 抽出審議工事 4 : 麓町本庁舎等解体工事

(1)

工期が4ヶ月延長されているが、どのような理由があるのですか。

(2)

工事が終わっているとのことでしたが、今後は何をされるのですか。

(3)

今後、設計変更はされるのですか。

(4)

文化財の発掘調査は、教育部の予算でされるのですか。

#### 抽出審議工事 5 : (仮称) 旅カフェエントランスセンター整備工事

(1)

変更内容を教えてください。

(2)

この工事は、国の補助金100%でされているのですか。

かったものと考えております。また、減額した部分は別工事(舗装工事)にて発注します。

(3)

平成31年度中に完成し、ETC専用になります。

(事務局より入札・契約事務の経過について説明する。)

(1)

工期としては、7月末までかかることはわかっていたのですが、会計年度により、一旦3月末で設定しました。

(2)

現場はしゅん工しておりますので、あとは業者から工事関係書類が提出され、その後検査をして、6月中頃には終了すると思います。

(3)

早めに終わったので、現場の誘導員の費用が減額になると思います。また、鉄筋コンクリート処理については、書類を整理し計算してからしかわからないが、変更の可能性はあると思います。

(4)

歴史文化課で文化庁の補助を活用しながら発掘をされる予定です。

(事務局より入札・契約事務の経過について説明する。)

(1)

主な変更内容は、多目的トイレと天井等の下地処理・仕上げの追加になります。

(2)

地方創生拠点整備交付金を活用し、補助率は50%になります。

<p>(3) 改修をされたのは、建物のどの部分になるのですか。</p> <p>(4) テラス付きの和室は改修されていないのですか。</p> <p>(5) 外壁はそのままなのですか。</p> <p>(6) どのような理由で多目的トイレを追加されたのですか。</p> <p>(7) 物産カフェの部分に厨房は必要ないのですか。</p> <p>(8) 空調は既存のものを使用されるのですか。</p>	<p>(3) 改修したのは1階部分のみになります。和室につきましては、事務室に改修しております。</p> <p>(4) 改修していませんし、利用する予定はありません。</p> <p>(5) 建物の北側（市道に面した側）にある窓の外側についていたコンクリートの柱を撤去しております。</p> <p>(6) 既存の施設には多目的トイレはなかったが、整備する中で公共施設として必要である判断し追加しました。</p> <p>(7) 名称を物産カフェとしておりますが、くつろぎ・集うとの意味合いで、カフェの名称を使用していることから、調理しての食事の提供はいたしません。現段階では、厨房設備の設置は予定しておりません。</p> <p>(8) 既存のものを使用しています。</p>
---	--