
人吉市復興計画(第1期)

進捗状況報告(R5.3月末時点)

人吉市復興計画(第1期:計画期間R2～R5年度)に基づく取組について、令和5年3月末時点の進捗状況をご報告します。

人吉市復興政策部 復興支援課

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

施策の柱① 被災者のくらし再建とコミュニティの再生(短期施策R2～R5)

取組 区分	進捗 区分	取組事項(変更不可)	実施状況				進捗(実績) (R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	担当課 (R4年度担当課)
			R2	R3	R4	R5		
被災者に寄り添った生活支援								
(1) 被災者に対する支援体制の強化								
	継続	① 地域支え合いセンターによる巡回訪問等、関係機関と連携した総合的支援	実施	実施	実施		■地域支え合いセンター活動状況(R2.10月設置) ・現在支援中世帯: 450世帯(調査対象世帯数3,277世帯の13.73%) ・応急仮設住宅入居世帯の個別支援計画を作成しスクリーニング実施 ・建設型応急住宅においてオープンカフェ定期実施などコミュニティづくり支援(月/1回) ・被災者支援ボランティア団体の活動支援(R2年度:20件 R3年度:48件 R4年度:36件※うち5件はコロナにより中止) ■災害復興ボランティアセンターの活動状況(R4.3月末閉所) ・ボランティアの受付:1,153件 対応件数:1,754件 活動人数:19,331人	被災者支援対策課
	継続	② 専門職による個別訪問や医師による健康相談など、個々に応じたケアと予防啓発	実施	実施	実施		■地域支え合いセンターとの定期情報共有、関係機関との連携 ■健康面、生活面等の状況把握、必要な支援の実施(R2年度:2,383件 R3年度:40件 R4年度:22件)	保健センター
	継続	③ 高齢者や障がい者等の現状把握と孤立等の防止、地域と連携した見守り体制強化等	実施	実施	実施		■関係機関連携による訪問等による見守り、総合相談対応 ■地域支え合いセンターとの情報共有実施状況 ・人吉市地域支え合いセンターからの障がいのある方の支援状況等問い合わせ対応(随時) ■相談支援専門員との連携実施状況 ・人吉球磨障がい者総合支援協議会定例会(毎月実施)において、障がいのある被災者の支援に関する事例等の共有 ・相談支援専門員からの被災者の生活支援のためのサービス(居宅介護等)利用に関する協議への対応(随時)	高齢者支援課 福祉課
	継続	④ 保育園等関係機関と連携したケア・支援、子育てコミュニケーション拠点の充実	実施	実施	実施		■ほっとステーション九ちゃんクラブの代替場所確保と早期再開 ・R3.6月:代替場所:肥後銀行人吉支店1Fを拠点に再開 ・R5.4月から場所をカルチャーバレスに移転(4月18日開設予定) ■お出かけ九ちゃんクラブの充実: 定期実施中 ■地域の民間企業や団体等と連携して、子育て支援や子どもの居場所づくり等の充実 ・新たに2件の居場所設置に関する協力体制構築(グリーンコープ、学習支援センター) ・熊本県こども食堂ネットワーク・熊本県信用組合と子ども食堂に関する基本協定の締結 ■母子保健事業を通して親子の状況把握(相談件数: R3年度:9件、R4年度:6件) ■保育園や医療機関等と連携し個々に応じた支援、保育園職員に向けた心のケア研修会実施	福祉課 保健センター

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

施策の柱① 被災者のくらし再建とコミュニティの再生(短期施策R2～R5)

取組 区分	進捗 区分	取組事項(変更不可)	実施状況				進捗(実績)	担当課 (R4年度担当課)	
			R2	R3	R4	R5	(R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新		
(2) 生活再建支援に向けた環境整備									
	継続	① 生活資金確保支援、相談体制整備、きめ細やかな情報発信	実施	実施	実施		■みなし仮設住宅入居中世帯へ広報紙配布(R3.6月～) ■プッシュ型情報発信ツール導入 Yahoo!防災アプリ配信開始(R3.5月～)、市公式LINE運用開始(R4.6月～)	秘書課	
	継続		実施	実施	実施		■生活再建相談窓口の開設、各種申請等の支援 ・被災者生活再建支援金の申請状況 基礎支援金:2,289件 加算支援金:1,687件 ・災害義援金の配分状況 人的被害:25件 住宅被害:3,376件 配分総額:4,375,742,000円	被災者支援対策課	
	完了		実施	完了			■介護保険料の減免 (R2年度分) 減免件数1953件 (R3年度分) 減免件数1987件 ■介護サービス利用料の減免 (R2年度分) 減免件数385件 (R3年度分) 減免件数382件	高齢者支援課	
	継続		実施	実施	実施		■市税、保険料の減免(完了) (R2年度分) 減免件数: 市県民税3,333件・固定資産税2,165件・国民健康保険税912件 介護保険料1,953件 ・後期高齢者医療保険料1,060件 (R3年度分) 減免件数: 国民健康保険税889件・介護保険料1,987件・後期高齢者医療保険料885件・公費解体に伴う固定資産税減免674件、都市計画税減免659件 ■固定資産税の特例 (R3年度分) 特例件数:被災住宅用地342筆 被災代替家屋10棟 被災代替償却資産(免税点以上)82人652件 (R4年度分) 特例件数:被災住宅用地1,166筆 被災代替家屋126棟 被災代替償却資産(免税点以上)145人962件	税務課	
	完了		実施	完了			■国民健康保険医療費一部負担金等の減免 (R2年度分) 115,508千円 (R3年度分) 155,432千円 (保険給付費に含む)	市民課	
	完了		実施	完了			■被災者に対する特定教育・保育施設等利用者負担金の減免 減免件数 (R2年度) 73人 ■被災者に対する障害福祉サービス等利用者負担金の免除 免除件数 (R2年度) 40人 (R3年度) 27人	福祉課	
	完了	② 通学路等への防犯灯設置、交通安全対策の充実	実施	実施	実施		■建設型仮設住宅内へ防犯灯設置 石野公園仮設団地(既存外灯不灯取替) 人吉城跡仮設団地(既存外灯不灯取替、防犯灯追加1基設置) 村山公園仮設団地(園路防犯灯 新設12基設置)	被災者支援対策課	
	継続		実施	実施	実施		■新たな生活環境を考慮し、必要な通勤通学路等へ防犯灯やカーブミラー設置 (R2年度) カーブミラー7箇所、防犯灯(新設12箇所、取替96箇所)、ガードレールや区画線など (R3年度) カーブミラー6箇所、防犯灯(新設5箇所、取替96箇所)、ガードレールや区画線など (R4年度) カーブミラー9箇所、防犯灯(新設14、取替58)、ガードレール等5箇所、区画線など	道路河川課 地域コミュニティ課	
	継続	③ 被災者が抱える悩みに応じた解決支援、二次被害の防止	実施	実施	実施		■市無料法律相談会 (R3年度) 実施21回 相談67件 (R4年度) 実施20回 相談67件 ■被災者向け無料法律相談会 (R3年度) 実施18回 相談35件 (R4年度) 実施24回 相談59件 ■建設型仮設団地における出前講座 (R3年度) 実施10回 参加100人 ■消費生活に関する情報発信(広報紙や市ホームページに随時)	地域コミュニティ課	

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

施策の柱① 被災者のくらし再建とコミュニティの再生(短期施策R2～R5)

取組 区分	進捗 区分	取組事項(変更不可)	実施状況				進捗(実績) (R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	担当課 (R4年度担当課)
			R2	R3	R4	R5		
住まいの再建・確保								
(1) 当面の住まいの確保、被災住宅の応急復旧支援								
	概ね完了	① 住居の確保が困難な被災者に対する一時的な住居の確保	実施	実施	実施		■建設型応急住宅整備 整備数：13団地380戸 入居世帯数：184世帯 退去世帯数：186世帯 (環境整備) ・人吉城跡及び西間上第三仮設団地駐車場改修工事実施(R3.3月完了) ・梢山グラウンド仮設団地駐車場改修工事(R3.7月完了) ・下原田第三仮設団地暗渠排水工事(R3.8月完了) ・仮設団地スロープ修繕(R3.3月完了 スロープの凍結による転倒防止) ・村山公園及び西間上第三仮設団地TVアンテナ修繕(R3.4月完了) ・西間上第三仮設団地TVアンテナ修繕(R3.10月) ・村山あやめ広場仮設団地構内ボール灯不点灯修繕(R4.6月完了) ■賃貸型応急住宅の提供 当初提供数：534戸 入居世帯数：115世帯 退去世帯数：420世帯	被災者支援対策課
	概ね完了		実施	実施	実施		■市営住宅の応急的提供(160戸整備) 当初入居世帯155世帯 現在入居世帯数：60世帯 退去世帯数：95世帯 ■長期的住まい確保に向けた意向調査実施(R4年度)	住宅政策課
	完了	② 応急修理制度を活用した修理費用の支援	実施	完了			■被災住宅の応急修理支援 受付：1,005世帯(R3.10月完了)	被災者支援対策課
	継続	③ 被災した高齢者や障がい者等の個々の状況に応じた住環境確保	実施	実施	実施		■関係機関との連携(ケース検討会議等により個々の状況に応じた支援検討) ■地域支え合いセンターとの情報共有実施状況 ・人吉市地域支え合いセンターからの障がいのある方の支援状況等問い合わせ対応(随時) ■相談支援専門員との連携実施状況 ・相談支援専門員からの被災者の居住支援のためのサービス(施設入所・グループホーム等)利用に関する協議への対応(随時) ■建設型応急住宅の住宅改修支援(手すり設置、段差解消など)、緊急通報システム設置による見守り支援 ・手すり設置や段差解消等の住環境支援：47件 緊急通報システム設置：36件	被災者支援対策課 高齢者支援課 福祉課
(2) 被災住宅等の解体・撤去支援								
	完了	① 被災者の住宅再建等を迅速に進めるための被災住宅等の解体・撤去支援	実施	完了			■相談コールセンター設置(R2.8月～R4.3月) ■解体申請件数：公費解体：900件 自費解体：286件 ■公費解体・撤去の実施 900件(R4.3月完了) ■自費解体の費用償還実施 286件(R3.5月完了)	環境課
	完了	② 住宅内や街中に流入した災害廃棄物や災害土砂の撤去支援	実施	完了			■災害廃棄物仮置場の開設、受入、最終処分場搬入 処分容量：約15.6万t 仮置場閉鎖(R4.3月) ■自力で搬出することが困難な方等への撤去支援(R4.3月終了) ■宅地内堆積土砂の撤去、運搬支援 支援件数：62件(R3.3月終了) ■宅地内堆積土砂・土砂混じりがれきの自費撤去費用の償還支援 申請件数：66件(R3.12月完了) ■堆積土砂等の仮置場確保 場所：相良村井沢(R3.12月まで)、第一市民グラウンド(R3.4月まで)	環境課 道路河川課

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

施策の柱① 被災者のくらし再建とコミュニティの再生(短期施策R2～R5)

取組区分	進捗区分	取組事項(変更不可)	実施状況				進捗(実績) (R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	担当課 (R4年度担当課)
			R2	R3	R4	R5		
	完了	③ 山腹崩壊により宅地内へ流入した土砂等の撤去支援及び仕組みづくり	未実施	実施	完了		■ 県市が定める危険箇所において山腹崩壊等が発生した際の測量費に関する行政支援を規則化し災害時における個人負担を軽減する仕組みづくり構築(R3年度)	農林整備課
	継続	④ 被災した空き家の適正な管理と周辺の生活環境の確保	実施	実施	実施		■ 被災空き家所有者との連絡調整 ■ 被災状況を踏まえた空き家データベース更新(R3年度) 空き家対策協議会において課題共有・対策協議(R4年度)	地域コミュニティ課
(3) 長期的な住まい確保の支援								
	継続	① 相談窓口の設置及び被災者の住宅再建に向けた課題解決支援	実施	実施	実施		■ 住宅金融支援機構と連携した相談窓口開設(週2回 相談件数に応じ週3回) ■ 賃貸物件情報を集約し市役所ロビー内に閲覧コーナー設置(R4年度未終了)	被災者支援対策課
	継続	② 住宅融資等にかかる利子助成や転居費用助成等資金面の支援	実施	実施	実施		■ 球磨川流域復興基金活用による住まい再建支援 ・転居費用助成: 661件 ・民間賃貸住宅入居費用助成: 217件 ・公営住宅入居支援: 48件 ・リバースモーゲージ利子助成: 9件 ・自宅再建利子助成: 83件	被災者支援対策課
	完了	③ 災害の危険性がある区域の住宅について、安全な場所への移転や宅地再生等の検討	実施	実施	完了		■ 居住地域の災害リスク等に関する住民周知強化 ・想定最大規模降雨(L2)を対象とした浸水想定区域図を全世帯へ配布 ・総合防災マップ更新(R4.5月 全世帯配布)	防災課
	継続		実施	実施	実施		■ 土砂災害危険住宅移転促進 (R3年度)1件除却、移転補助実施 ■ 被災宅地復旧支援 (R3年度)2件実施 (R4年度)1件実施	住宅政策課
	継続		実施	実施	実施		■ 復興まちづくり計画策定(R3年度) ■ 大柿地区を対象とするすまい再建移転支援制度構築(R4年度)	復興支援課
	継続	④ 耐震性能が低い住宅に対する耐震診断や耐震化に係る費用の支援	実施	実施	実施		■ 昭和56年5月以前に着工された戸建木造住宅への耐震診断費用支援 (R3年度)1件 (R4年度)1件 ■ 耐震診断の結果、耐震性能が低いと判断された場合の耐震設計や耐震改修、新築に要する費用支援 (R3年度)3件 (R4年度)3件	住宅政策課
	継続	⑤ 被災住宅の浄化槽修繕等に対する費用の支援	実施	実施	実施		■ 被災合併浄化槽の改築(修繕)支援 (R2年度)8基 (R3年度)5基 (R4年度)0基 ■ 被災家屋の再建による合併浄化槽の設置支援 (R2年度)10基 (R3年度)8基 (R4年度)10基 ■ 被災浄化槽再建の為に土砂等撤去支援 (R2年度)10基 (R3年度)36基 (R4年度)0基 R5.3月事業終了 ■ 建築物の公費解体による浄化槽汚水除去支援 (R2年度)3基 (R3年度)19基 R3.12月支援終了	下水道課
	継続	⑥ 災害公営住宅の建設による長期的な住まいの確保、木造又は内装木質化に配慮した整備	実施	実施	実施		■ 災害公営住宅の整備 整備候補地①: 相良地区(買取型災害公営住宅整備) ・整備戸数: 120戸(エレベーター付き集合住宅タイプ) ・入居開始予定: R6.1月 ・整備敷地内既存建物等解体・撤去(完了)、設計(完了)、工事(R4.10月開始) ・入居希望者説明会・仮申込受付(R3年度)、入居本申込受付(R4.11月) 整備候補地②: 東校区(買取型災害公営住宅(土地建物買取型)整備事業) ・整備戸数: 45戸(土地、住戸タイプ、仕様などは事業者提案) ・入居開始予定: R6.8月 ・事業者選定(R5.3月)、設計・積算着手(R5.4月以降予定) ※入居申込者数に応じて戸数を変更55⇒45戸 ■ 建設型応急住宅の利活用による長期的な住まい確保 ・6団地を継続的な住まい(市営単独住宅)として整備予定 入居開始予定: R6.3月下旬予定	住宅政策課

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

施策の柱① 被災者のくらし再建とコミュニティの再生(短期施策R2～R5)

取組 区分	進捗 区分	取組事項(変更不可)	実施状況				進捗(実績)	担当課
			R2	R3	R4	R5	(R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	(R4年度担当課)
暮らしを支える生活基盤等の復旧								
(1) 生活基盤等の復旧								
継続	①	道路への倒木、河川に流れ込んだ木や土砂の除去等応急復旧及び災害拡大防止対策	実施	実施	実施		■道路への倒木及び崩土の撤去完了(市所管分・R2年度完了) ■河川内の倒木・土砂等の緊急的撤去完了(市所管分・R2年度完了) ■河川内の土砂撤去継続実施(市所管分・R3年度:2箇所実施 R4年度(3箇所実施))	道路河川課
継続	②	緊急性の高い復旧工事から着手、梅雨や台風に備えた災害に強いインフラ整備	実施	実施	実施		■道路の復旧状況 (市所管分)災害査定38箇所 復旧完了38箇所 (R4年度復旧完了) ■橋りょうの復旧状況 (市所管分)災害査定5橋 復旧完了4橋 復旧中1橋 ・天狗橋(市所管)は国の権限代行により本復旧: R4.12月から旧橋撤去開始(一部区間) ・西瀬橋(県所管)は国の権限代行により本復旧: 仮橋部分を新橋架替完了 R5.2.19開通 ■河川の復旧状況 (市所管分)災害査定12箇所 復旧完了11箇所 復旧中1箇所(R5年度復旧完了予定)	道路河川課
継続	③	上下水道施設の本格復旧、当該施設の耐水化・耐震化等防災性の向上	実施	実施	実施		■上水道施設の復旧状況 被災8箇所 ・本復旧完了: 7箇所 ・今後本復旧: 1箇所(西瀬橋・R5年度予定(橋りょう仮設箇所の本復旧後に実施)) ■下水道施設の復旧状況 ・被災7施設 人吉浄水苑・汚水中継ポンプ場4箇所・雨水ポンプ場2箇所(応急復旧R2年度完了) ・本復旧: 復旧中7施設(R5年度復旧完了予定) ・耐水化対策、耐震化対策を実施(R5.5月完了予定)	上水道課 下水道課
継続	④	被災した公園の復旧及び緊急避難場所としての活用の検討	実施	実施	実施		■公園の復旧状況 ・被災8箇所 復旧完了7箇所 復旧中1箇所(中川原公園) (中川原公園の復旧方針) ・公園の高さは、約2m盤下げを行う(工事期間:R4.10月～R5.3月まで 国交省にて実施) ・公園内に遊具、トイレ、樹木等の施設は設置しない ・盤下げ工事終了後に市において復旧工事着手予定(R5年度～) ■大規模災害時等における安全な避難場所確保に向け村山公園避難地整備を検討中(R3年度)地形測量調査等を実施(予備設計 R4年度継続実施) ■村山公園長寿命化計画策定(R4年度)	都市計画課
継続	⑤	中川原公園の復旧内容の検討	実施	実施	実施		■中川原公園の復旧方針 ・八代河川国道事務所、熊本大学と連携し治水面の影響を検証(R3年度) (復旧方針) ・公園の高さは約2m盤下げを行う(工事期間:R4.10月～R5.3月まで 国交省にて実施) ・公園内に遊具、樹木等の施設は設置しない ・盤下げ工事終了後に市において復旧工事着手(R5年度～)	都市計画課
継続	⑥	人吉下球磨消防組合及びアクアパークの機能強化も含めた早期本格復旧	実施	実施	実施		■消防庁舎(人吉下球磨消防組合)の応急的機能回復(R2年度完了) ■防災拠点として移転も含めた今後の在り方について消防組合と協議中(R4年度)	防災課 復興支援課
完了			完了				■人吉球磨広域行政組合汚泥再生処理センターの復旧(R3.3月完了)	環境課

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

施策の柱① 被災者のくらし再建とコミュニティの再生(短期施策R2～R5)

取組 区分	進捗 区分	取組事項(変更不可)	実施状況				進捗(実績)	担当課
			R2	R3	R4	R5	(R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	(R4年度担当課)
(2) 公共交通機関の復旧								
	継続	① 被災したくま川鉄道及びJR肥薩線の代替手段確保、関係機関と連携した再生への取組	実施	実施	実施		■くま川鉄道の再生への取組 ・肥後西村駅～湯前駅間部分運行を開始(R3.11月) 不通区間は代替バス運行継続 ・不通区間の復旧: 球磨川第四橋りょう建設工事開始(R4.11月～) R7年度中の全線運転再開目標 ■JR肥薩線の再生への取組 ・JR肥薩線検討会議、JR肥薩線再生協議会、要望活動 ■被災を踏まえた人吉・球磨地域公共交通計画(R4.3月策定) 鉄道復旧に向けて位置づけを明記	復興支援課
	継続	② 実態を踏まえたバス路線の見直しや日常生活における移動手段の確保	実施	実施	実施		■被災を踏まえた人吉・球磨地域公共交通計画を策定(R4.3月) ■人吉市地域公共交通計画を策定(R5.3月策定)	復興支援課
	継続	③ 持続可能で利便性が高く、災害にも強い地域公共交通網の整備	実施	実施	実施		■被災を踏まえた人吉・球磨地域公共交通計画を策定(R4.3月) ■人吉市地域公共交通計画を策定(R5.3月策定)	復興支援課
(3) 文化財の復旧								
	継続	① 被災した指定文化財や登録文化財の早期復旧	実施	実施	実施		■指定文化財・登録文化財の復旧状況 被災:51件 復旧完了:34件 復旧中:13件 R7年度までに概ね完了予定	文化課
地域コミュニティの再生								
(1) 地域コミュニティの活動拠点の再生支援								
	継続	① 被災した自治公民館等住民の活動拠点の早期再建に向けた支援	実施	実施	実施		■被災した自治公民館の復旧状況 ・被災件数: 27箇所(うち復旧不要や自費改修:6町内) 復旧完了:16町内 復旧中:5町内 ・課題解決支援 ・復旧費用支援(市補助金や復興基金活用16町内、日本財団法人支援による復旧5町内) ・みんなの家(日本財団)による公民館再建: 4箇所のうち、温泉町みんなの家R5.3月末竣工 3箇所建設中(5町内)	地域コミュニティ課
	継続	② 地域コミュニティの場や地域の神社・祠などの未指定文化財等の早期復旧支援	実施	実施	実施		■未指定文化財の復旧支援状況 ・課題解決に向けて相談、各種助成活用支援 相談:20件 完了:(R3年度)3件 (R4年度)7件 申請中:4件	文化課
(2) 地域コミュニティの再構築に向けた支援								
	概ね完了	① 被災地域の再生に向けた地域ごとの「復興まちづくり計画」の策定	実施	検討中(一部実施)	検討中(一部実施)		■被害を受けた地域等の対策や取組をまとめる「復興まちづくり計画」策定 ・住民懇談会(校区懇談会、地区別懇談会) ・復興まちづくり計画策定(初版R3.10月、改定R4.3月) ・進捗状況説明会(R4.11月、重点地区が所在する校区単位で実施)	復興支援課
	継続	② 自治会、地域団体、NPO法人等民間団体と協働して取り組む地域コミュニティの再構築	実施	実施	実施		■ボランティア団体など支援団体との連携による地域の課題解決支援 ■被災地区防犯灯電気料助成(復興基金)期間延長(R4年度まで延長) ■地域コミュニティの強化、校区自治推進に向けた検討 ■インターネットを活用した「みんなのまちの掲示板」実証事業開始(ためまっぷ人吉)(R4年度)	地域コミュニティ課
	継続	③ 生活支援体制整備事業の再構築、介護予防活動やシニアクラブ活動等の活性化支援	実施	実施	実施		■建設型仮設住宅における介護予防活動を支援 毎月2回(7箇所) ・復興リハビリテーションセンター連携支援(R4.3月終了) ■生活支援体制整備事業の再構築(校区社協連携) 西校区、中原校区、西瀬校区 ■シニアクラブ活動支援(事務局をカルチャーパレスに移転設置)R4.9	高齢者支援課
	継続	④ 「みんなの家」を拠点とした住民主体のコミュニティ形成や所在地自治会との交流活動支援	実施	実施	実施		■入居者の自主サークル活動支援(3団体が活動中) ■自治会活動の活性化に向け助成事業などの活用支援 1町内会 ■建設型応急仮設住宅が所在する自治会との交流支援	被災者支援対策課 地域コミュニティ課

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

施策の柱① 被災者のくらし再建とコミュニティの再生(短期施策R2～R5)

取組 区分	進捗 区分	取組事項(変更不可)	実施状況				進捗(実績) (R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	担当課 (R4年度担当課)
			R2	R3	R4	R5		
子ども達に向けた支援								
(1) 子ども達に向けた支援								
継続	①	スクールカウンセラーの巡回訪問等による、子ども達と保護者の心身のケア	実施	実施	実施		■スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーによる学校巡回を定期実施 ■巡回支援専門員、保健師による保育園の巡回を定期実施(R2年度:延158回、R3年度:延248回、R4年度:延293回)	保健センター 学校教育課
継続	②	子ども達が安全で安心して遊べる場所の確保、安全かつ健全に育つ環境づくり	実施	実施	実施		■仮設住宅建設地として公園を使用することによる代替広場確保と遊具移設(R2年度) ■被災した公園復旧 7箇所復旧完了 ■老朽化した公園遊具の改築(西間公園・R3年度完了) ■村山公園長寿命化計画策定(R4年度)	都市計画課
継続			実施	実施	実施		■被災した校区公民館が使用できない間の代替施設を利用し子ども講座を継続 ■被災した校区公民館の早期復旧 ・東西コミセン(現地復旧): 復旧工事(R5.3.24完了) ・西瀬コミセン(移転復旧): 解体工事(R4.9.30完了)、土地造成工事(R5.3.22完了) 新築工事(R6.3月末完了予定) ■地域学校協働活動の更なる充実	社会教育課
継続	③	被災した児童生徒の柔軟な校区外就学等への対応及び通学支援	実施	実施	実施		■被災した児童生徒の校区外通学・区域外通学支援 ・校区外通学承認(R2年度)23人(R3年度)27人(R4年度)19人 ・区域外通学承認(R2年度)8人(R3年度)7人(R4年度)2人 ■校区外の仮設住宅から通学を行う児童生徒の通学支援 村山公園仮設住宅→西瀬小通学支援(スクールタクシー)(R2年度)14人(R3年度)9人(R4年度)7人	学校教育課
完了	④	被災した子ども達の学習機会等の確保、放課後児童クラブや就学に必要な費用の支援	完了				■放課後児童クラブ利用者利用料免除減免 減免:63人(R2年度終了)	福祉課
継続			実施	実施	実施		■経済的理由によって就学困難な児童生徒へ就学支援 ・水害特例による認定(R2年度)14人(R3年度)24人(R4年度)2人	学校教育課
完了	⑤	児童生徒の学ぶ意欲を支えるための給付型奨学金制度の創設	実施	完了			■給付型奨学金制度の運用 ・採用人数:(R3年度(事業開始))8名、(R4年度)7名 ・寄附金(ふるさと納税サイトや企業、各種団体へ事業PR) ・寄附実績:(R3年度)3,410千円(R4年度)2,000千円	学校教育課
継続	⑥	タブレット端末などICT機器等の環境整備の充実と利活用	実施	実施	実施		■タブレット整備 (R2年度)児童生徒分1,990台 ※小学3年生以上 (R3年度)教員分270台 (R4年度)家庭でのタブレット端末学習に向けて持ち帰り用バッグの支給と充電アダプターの貸与	学校教育課

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

施策の柱② 力強い地域経済の再生(短期施策R2～R5)

取組 区分	進捗 区分	取組事項	実施状況				進捗(実績) (R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	担当課 (R4年度担当課)
			R2	R3	R4	R5		
商工業の再生・復興								
(1) 事業再開に向けた支援								
継続	①	被災事業者の雇用継続に向けた取り組みの支援	実施	実施	実施		■事業者再建支援ワンストップ窓口設置(人吉なりわい再建サポートセンター) ・開設:R2.8月～R3.3月 相談件数 事業者432件・延1,007件 ・県よろず支援拠点、商工会議所、しごとサポートセンター連携による相談体制維持	商工観光課
継続	②	離職者に対する就労支援及び継続的な雇用創出に向けた取組	実施	実施	実施		■就労支援に向けた取組 ・プログラミング教育、体験教室実施(R3年度) ・R4年度もプログラミング教育を実施。 ■雇用創出に向けた取組 ・民間遊休不動産を活用した企業誘致促進に向けてサテライトオフィス環境整備助成(R3年度:3箇所) ・人吉中核工業用地へヒノキ専門製材業企業誘致(R4年度) ・土地売却に向けた分筆測量等手続きの実施。	商工観光課
継続	③	被災事業者の施設や設備の早期復旧支援、事業再開や経営に対する支援	実施	実施	実施		■事業者再建支援ワンストップ窓口設置(人吉なりわい再建サポートセンター) ・開設:R2.8月～R3.3月 相談件数 事業者432件・延1,007件 ・なりわい再建支援補助金 申請309件(～R4年度) ・県よろず支援拠点、商工会議所、しごとサポートセンター連携による相談体制維持	商工観光課
継続	④	事業者のBCP計画策定等、災害に強い産業構造づくり	未実施	実施	実施		■事業者のBCP計画策定推進に向けた取組 (R3年度)BCP計画学習会(観光協会主催) (R4年度)BCP計画オンライン研修、策定支援(中小機構主催)	商工振興課
継続	⑤	金融機関や民間支援団体等と事業者の連携など、民間活力を活用した事業再建支援	実施	実施	実施		【商工観光課】 ■人吉しごとサポートセンターにおけるクラウドファンディング(CF)を活用した事業再建支援 ・資金確保総額 (R2年度～R4年度)約6430万円 ・活用事業者 26件 ■企業版ふるさと納税の促進 (R2年度) 3,050万円(8企業)、(R3年度) 2,160万円(10企業)、(R4年度)390万円(10企業) ■(株)ウェイビーとの包括連携協定R5.2月(R5.2.22全協報告) 連携内容: デジタルプラットフォームを活用した地域企業の経営支援や起業支援など 【復興支援課】 ・肥後銀行との包括的連携協定(R4.11月) (協定内容) 未来型復興取組支援、地場企業振興と企業誘致連携、SDGSやゼロカーボン、自治体DX推進、子ども育成、社会活性化市民サービス向上 ⇒月1回の定例会議開始(R5.1月～)	商工観光課 復興支援課

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

施策の柱② 力強い地域経済の再生(短期施策R2～R5)

取組 区分	進捗 区分	取組事項	実施状況				進捗(実績) (R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	担当課 (R4年度担当課)
			R2	R3	R4	R5		
(2) 賑わいの創出								
	継続	① 仮設商店街の設置、被災した商店街の復旧や復興イベントなどへの支援	実施	実施	実施		■仮設商店街の設置 (モノカタウン※市開設) R3.2月オープン 入居事業者(最大): 23事業者 設置期間延長(R5.12月まで) モノカタウンくまびば:営業終了(R5.2月末) モノカタウンひとよし駅前 入居事業者:14店舗(R5.3月末時点)」 (コンテナマルシェ※商工会議所開設) R3.1月オープン～R5.1月終了 入居事業者(最大):7店舗 ・仮設商店街コンテナマルシェ終了(R5.1月)→施設改修→リニューアルオープン(R5.4月) 今後、コンテナマルシェを創業支援、賑わいの場づくりとして継続的に活用していく ■仮設商店街における事業者の取組を支援 ・入居事業者の商店街組織「モノカタウン会」が発足 ■まちの活性化に繋がるイベント等の支援 ・モノカタウン会各種イベントを支援 ・空き地を活用したHITONOWAマーケット×仮設商店街イベントなど定期的な賑わいの場づくり	商工観光課
	継続	② 中心市街地の再生に向けて、空き地有効活用による賑わい創出、あかりを灯すをコンセプトとした回遊性を高めるまちづくりの取組	実施	実施	実施		【商工観光課】 ■回遊性を高める取組推進 ・民間主体による「ひかりの復興計画」作成(R2年度)とひかりを活用した実証実験(R2～R4年度) ・着地型体験プログラムの実証実験(R3年度) ・老神神社、人吉城址、鍛冶屋町通りライトアップ実施(R4年度) ・宿泊客のまちなか回遊を促す社会実験(R4年度) ・ライトアップ観光地ツアー造成(ひかり×球磨焼酎デモツアー R4年度) ・夜のまち歩き誘発社会実験(R4.12月～1月予定) ・夏目友人帳の影絵点灯イベント、夏目友人帳×人吉球磨ガイド付きタクシープラン(R4年度) ■観光拠点にシェアサイクル設置実証実験(民間主導) (R3年度) ■空き地等を活用し定期的な賑わいの場づくり: ・HITONOWAマーケット(R3年度～) ・コンテナマルシェを活用した定期的イベント(民間主体) ・仮設商店街コンテナマルシェ終了(R5.1月)→施設改修→リニューアルオープン(R5.7月) 今後、コンテナマルシェを創業支援、賑わいづくりの場として継続的に活用していく 【復興支援課】 ■復興まちづくり計画策定(R4年度) ■人吉地区かわまちづくり事業の再始動 ・かわまちづくり協議会、実行委員会設立(R4年度) ・かわまちづくり社会実験の実施(R5.5月予定) 【市街地復興課】 ■被災した市街地の防災に強く面的魅力向上につながる整備に向けた取組 ・被災市街地復興推進地域指定に関する都市計画決定(中心市街地地区と青井地区のそれぞれ一部R3.7月) ・整備方針検討(事業計画対象区域住民に対する説明会、戸別訪問実施) ・土地区画整理事業区域の都市計画決定(青井地区R4.3月、紺屋町地区R4.6月) ・青井地区における県施工の協定締結(R4.3月) ・復興まちづくり推進協議会立ち上げ(青井地区R4.5月、中心市街地地区R4.8月) ・住民意見交換会(青井地区R4.8月、中心市街地地区R4.9月、12月) ・土地区画整理事業の事業認可に関する住民説明会(青井地区R5.2月、紺屋町地区R5.3月)	商工観光課 市街地復興課 復興支援課

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

施策の柱② 力強い地域経済の再生(短期施策R2～R5)

取組 区分	進捗 区分	取組事項	実施状況				進捗(実績) (R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	担当課 (R4年度担当課)
			R2	R3	R4	R5		
	継続	③ 人吉鉄道ミュージアムを拠点とした賑わいの創出	実施	実施	実施		■施設復旧と早期再開(R2年度完了・R3.2月再開) ■隣接する仮設商店街と賑わい創出連携：月替わりで定期的なイベント開催	復興支援課
(3) 競争力の強化								
	継続	① 販路開拓、新商品開発、デジタル化に取り組む事業者に向けた各種機関と連携した支援	実施	実施	実施		■人吉しごとサポートセンターにおける事業者の販路開拓支援 ・相談件数 (R2年度)668件 (R3年度)607件 (R4年度)611件 ■地域デジタル通貨(きじうまコイン)構築(R3年度) アプリダウンロード約12,700件 加盟店舗:100件 ・きじうまコイン研修会(個人向け・事業者向け)(R4年度) ■R5.2.1ためまっぶ実証開始後のしごとサポートセンターにおける投稿数及び閲覧数 ・投稿数11件、閲覧数567件	商工観光課 情報政策課
	継続	② 球磨焼酎等地域特産品の国内販路の活性化、海外展開支援	実施	実施	実施		■ふるさと納税返礼品の取扱量拡大 新規取扱事業者 (R3年度)10社、(R4年度)7社 ■球磨焼酎の海外販路開拓 ・JETRO地域団体商標海外展開支援事業、ヨーロッパ圏販路拡大支援事業 (R2～R4年度)	商工観光課
	継続	③ 「焼酎」活かした研究開発・人材育成の拠点づくり、「球磨焼酎学科」の設置要望	未実施	実施	実施		■焼酎を活かした研究開発・人材育成の拠点づくり ・蔵ソールズプラットフォームを構築しオンラインによる球磨焼酎案内人養成講座や交流会開催(蔵ソールズ協議会・R3年度R4年度) ・県産業技術センター一部機能移転については引き続き要望していく	商工観光課
	継続	④ 「くまりば」を活用した事業者の課題解決、新事業展開の支援	実施	実施	実施		■人吉しごとサポートセンター(Hit-Biz・くまりば内)における課題解決支援 (R4年度)相談件数:611件 ■くまりばを拠点とするセミナー開催数: (R3年度)23回 (R4年度)26回 ■くまりばの機能充実: (R4年度)簡易宿泊施設、レンタルキッチン整備	商工観光課
観光の再生・復興								
(1) 観光資源・観光拠点の早期復旧								
	継続	① 観光関連事業者の事業再開支援、人吉温泉の再生への取組	実施	実施	実施		■事業再開支援及び観光地や宿泊施設の魅力をさらに高める取組推進 ・観光拠点再生計画策定 ・各宿泊施設において魅力を高める施設改修(R3～R4年度) ・民間主体による「ひかりの復興計画」作成(R2年度) ・まちなか景観を高めるひかりの社会実験、宿泊客の回遊を促す社会実験(R2～R4年度・官民連携) ・地域独自の観光資源を活用した地域の移る看板商品の創出事業(R4年度・官民連携) ■宿泊施設や飲食店支援 ・飲食店支援: 人吉食べ飲み応援券(R3～R4年度) ・宿泊支援: 人吉泊まって復興応援キャンペーン(R3～R4年度)	商工観光課

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

施策の柱② 力強い地域経済の再生(短期施策R2～R5)

取組 区分	進捗 区分	取組事項	実施状況				進捗(実績) (R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	担当課 (R4年度担当課)
			R2	R3	R4	R5		
	継続	② リバーアクティビティの早期再開に向けた球磨川の復旧、収益確保、新規事業展開支援	実施	実施	実施		■球磨川航路整備の早期復旧要望(継続) ■第3セクター球磨川くんだり(株)に対する復旧支援 ■営業再開を行う事業者支援 ・アクティビティクーポン発行(R3年度) ・ラフティング事業者等支援(リバーアクティビティ等支援事業 R4年度) ■SNSを活用した復興情報や観光情報の発信 ・花火大会動画配信 YouTube配信 視聴数(R3年度)約51,000回 (R4年度)約60,000回 ・台湾向けオンラインツアー開催(R4年度)	商工観光課
	継続	③ 稚鮎放流の継続的支援、球磨川の鮎ブランドの定着推進	実施	実施	実施		■稚鮎放流の継続的支援 ・球磨川漁協が天然遡上アユ、中間育成稚アユ等、合計2,202,517尾の稚アユを放流。 ・市からアユ購入費を補助した。	農業振興課
(2) 観光業の再興と新観光戦略の構築								
	継続	① 復旧や事業再開の状況などの積極的な情報発信、人吉球磨地域の復興の力強いPR	実施	実施	実施		■復興状況や観光情報をリアルタイム情報発信(プッシュ型SNS等の活用) ■復興ビジターセンター設置(肥後銀行人吉支店1F・R3年度・令和4年度)	商工観光課
	継続	② 被災というピンチをチャンスに変える観光戦略の展開	実施	実施	実施		■防災学習プラットフォーム構築(R3年度) ・AR技術を使った防災体験映像や教育旅行向けテキスト開発、被災状況や教訓を伝える人材育成 ・防災学習プログラムを活用した修学旅行等受入: 14件(201名) ■防災学習プログラム(R4年度) ・防災講話参加者:31団体 632人 ■復興イベント支援 ・空き地等を活用したHITONOWAマーケット×地域活性化イベント ・スカイランタンフェスティバルなど各種イベント支援 ・復興映画イベント支援 ・くまもと復興映画祭支援(R4.5月)、映画「夏空ダンス」撮影支援(内村光良氏監督・脚本・R4年度) ■ひかりによるまちなか景観を高める取組 ・民間主体による「ひかりの復興計画」作成、ひかりによる景観を高める社会実験(R2～R4年度) ・ライティング防災アラートシステムの平常時における活用(夜間の景観演出や歩行空間安全性向上)	商工観光課
	継続	③ 宿泊型の観光振興に向けた回遊性を高める市街地の街並み整備	実施	実施	実施		■回遊性を高め昼も夜も安心して楽しく過ごせる滞在型観光推進に向けた取組 ・民間主体による「ひかりの復興計画」作成、ひかりによる景観を高める社会実験(R2～R4年度) ・ライティング防災アラートシステムの平常時における活用(夜間の景観演出や歩行空間安全性向上) ・ガイド付き着地型体験プログラム造成(R3年度) ・ライトアップ観光地ツアー造成(ひかり×球磨焼酎、ひかり×フォト) (R4年度) ・夜のまち歩き誘発社会実験(R4年度)	商工観光課

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

施策の柱② 力強い地域経済の再生(短期施策R2～R5)

取組 区分	進捗 区分	取組事項	実施状況				進捗(実績) (R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	担当課 (R4年度担当課)
			R2	R3	R4	R5		
	継続	④ 人吉球磨に点在する観光素材の総合的なアピール、長期滞在型観光商品の造成	実施	実施	実施		■地域素材を活かした長期滞在型観光商品造成の取組 ・観光アプリ造成(MONOMI(利用者用)、YUSAN(事業者用))(R3年度) ・ライトアップ観光地ツアー造成(ひかり×球磨焼酎、ひかり×フォト)(R4年度) ～アニメファン層に向けて～ ・マンガ図書館をくまびばに配置(R3年度) ・アニメファン観光商品や体験ツアー造成、スタンプラリー(R3年度) ・夏目友人帳影絵イベント(鍛冶屋町通りほか)、夏目友人帳×公式タクシープラン運行(R4年度) ・看板商品創出事業による旅行商品の開発 フォトウェディングツアー(令和4年度)	商工観光課
	継続	⑤ 映画やテレビ番組等のロケーションの誘致、コンテンツツーリズムの開発	実施	実施	実施		■地域ゆかりのアニメを活用した観光商品開発 ・マンガ図書館をくまびばに配置(R3年度) ・アニメ観光商品や体験ツアー造成、スタンプラリー(R3年度) ・夏目友人帳影絵イベント(鍛冶屋町通りほか)、夏目友人帳×公式タクシープラン運行(R4年度) ■映画やテレビ番組等のロケーション誘致推進 ・くまもと復興映画祭上映会(カルチャーパレス・R4年度) ・映画「夏空ダンス」ロケ地(内村光良氏監督・脚本)、試写会(R4年度) ・BS11小京都日和ロケ支援、TV東京ひるめし旅 制作支援	商工観光課
	継続	⑥ 新しい働き方、生活様式に対応した観光客誘致促進に向けた受入体制の充実	実施	実施	実施		■新しい働き方、生活様式に対応した観光客誘致に向けて受入体制の充実 ・観光アプリ開発(MONOMI(利用者用)、YUSAN(事業者用))(R3年度) ・オンライン球磨焼酎案内人講座開催(R3年度～) ・マンガ図書館の設置(くまびば)(R3年度) ・くまびば内に簡易宿泊施設やレンタルキッチン整備(R3年度) →R5年1月～2月にかけてレンタルキッチンを活用したオンラインタックキングの実施(18名の参加) ・くまびば内温泉施設の復旧に向け設計着手(R4年度) →R5年3月設計完了 ・観光拠点にシェアサイクル設置(民間主体・実証実験)(R3年度)	商工観光課
	継続	⑦ 球磨焼酎等特産物のブランディング化、商品の充実、販路拡大支援	実施	実施	実施		■球磨焼酎をはじめとする特産物ブランディング化、販路拡大支援 ・百貨店や企業等への商品活用提案 ・事業者のブラッシュアップ支援 ・ひかり×球磨焼酎デモツアー開催(R4年度) (海外展開支援) ・JETRO地域団体商標海外展開支援事業、ヨーロッパ圏販路拡大支援事業(R2～R4年度) ・民間事業者による「球磨焼酎特別列車と蔵めぐり(JALふるさとアンバサダー企画)」実施	商工観光課
	継続	⑧ 人吉球磨地域の魅力的な観光・賑わい創出の拠点としての「道の駅人吉」の整備	実施	実施	実施		【商工観光課】 ■道の駅人吉(石野公園)の魅力を高め賑わいを創出する取組 ・アニメスタンプラリーポイント設置(夏目友人帳・温泉むすめ)■アニメツーリズムコンテンツ等を設置 ・夏目友人帳や温泉むすめのスタンプラリースタンプポイント(R3～R4年度) ■レンタサイクル導入(E-BIKE)(R3年度) ・レンタサイクル導入(E-BIKE)(R3年度) ※石野公園は現在仮設住宅として使用中のため公園機能整備は仮設住宅の状況を踏まえ検討 【都市計画課】 - 引き続き検討を行う ※石野公園の一部は現在、仮設住宅として使用中のため公園機能整備は仮設住宅の状況を踏まえ検討を行う	商工観光課 都市計画課

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

施策の柱② 力強い地域経済の再生(短期施策R2～R5)

取組 区分	進捗 区分	取組事項	実施状況				進捗(実績) (R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	担当課 (R4年度担当課)
			R2	R3	R4	R5		
	継続	⑨ 国内外からの観光客誘客施策等の推進、持続可能な観光地マネジメントの取組	実施	実施	実施		■「持続可能な観光」への取組み ・持続可能な観光地域づくり研修会（GSTCトレーニングプログラム 受講者：観光事業者・市職員） ・観光拠点にシェアサイクルステーション設置（民間主体）	商工観光課
	継続	⑩ GoToキャンペーン事業の被災地に特化した特別枠としての実施	実施	実施	実施		・関係省庁に対し要望実施	商工観光課
農業の再生・復興								
(1) 農地、農業用施設等の早期復旧と営農再開に向けた支援								
	継続	① 農地に流入した災害ゴミやがれきの撤去及び農業用機械や施設の再建・修繕等の支援	実施	実施	実施		■農地・農業用施設の災害復旧（農地） ・災害査定139ha・142件 ・復旧完了134.4ha(R5年度完了予定) （農業用施設） ・災害査定件数201件（廃工80件） ・発注件数・発注率121件・100%（水路60件、道路35件、頭首工24件、橋梁1件、揚水機1件） ・復旧完了121件(R5年度すべて完了予定) （民間ボランティア団体を活用した災害ごみ・がれき撤去支援）11件 ■農業用機械等の再取得支援 ・強い農業・担い手づくり総合支援事業活用件数 （R2年度）申請91件（R3年度）延25件（追加申請・再追加申請） （R4年度）事故繰越1件取り下げ R4年度終了	農林整備課 農業振興課
	完了	② 被災した農地や農業用施設等で小規模な災害についての復旧支援	実施	完了			■被災した農地や農業用施設等で小規模災害復旧支援（県復興基金活用） ・（農地）申請32件（農業用施設）12件	農林整備課
	完了	③ 一時的に借地による代替農地で営農する場合の経費に対する支援	未実施	完了			■復興基金による支援（被災農地の代替農地で一時的に営農を行う場合の経費支援） 活用件数2件	農業振興課

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

施策の柱② 力強い地域経済の再生(短期施策R2～R5)

取組 区分	進捗 区分	取組事項	実施状況				進捗(実績) (R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	担当課 (R4年度担当課)
			R2	R3	R4	R5		
(2) 競争力の強化								
継続	①	持続可能な農業経営を見据えた生産性向上と高収益作物への転換等への取組	未実施	実施	実施		■持続可能な農業経営に向けた取組 ・人・農地プラン実質化に向けた地区ごとのプラン作成 (R3年度)14地区作成 (R4年度)2地区作成 ※残り2地区は令和5年度に作成予定。 ・スマート農業推進の取組 (R3～)市内のイチゴ農家1戸のハウスに環境モニタシステムを試験的導入	農業振興課
継続	②	農業の6次産業化、高付加価値化、人吉球磨地域全体のブランド化、消費拡大、収益向上	未実施	実施	実施		■6次産業化、高付加価値化推進の取組 ・新商品開発(県南フードバレー事業活用)(R3年度)2事業者 (R4年度)1事業者 ・球磨栗イベント“復活!くまろんフェア2022”開催(R4.10月)	農業振興課
継続	③	地域の中核となる農業者や新規就農者の確保・育成	未実施	実施	実施		■地域の中核となる農業者や新規就農者の確保と育成 ・人・農地プランの実質化に向けた地区ごとのプラン作成 (R3年度)14地区作成 認定農業者や新規就農者を中心経営体に位置づけ (R4年度)2地区作成 ※残り2地区は令和5年度に作成予定。	農業振興課
継続	④	豊かな地域資源を活用した農泊や農業体験等の推進	未実施	実施	実施		■復興支援や収穫体験、子ども達が農業に触れる機会となる農業体験等の推進 ・タマネギ植付・収穫体験(市内小学生対象)、アイガモ米作り体験(中原小)	農業振興課

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

施策の柱② 力強い地域経済の再生(短期施策R2～R5)

取組 区分	進捗 区分	取組事項	実施状況				進捗(実績) (R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	担当課 (R4年度担当課)
			R2	R3	R4	R5		
林業の再生・復興								
(1) 林道等の早期復旧								
	継続	① 林道・森林作業道の計画的な復旧、災害に強い路網整備	実施	実施	実施		■林道・森林作業道の計画的復旧(R5年度完了予定) 林道：法面植生シート張付け、一部コンクリート舗装による路面洗堀防止 ■作業道開設時にレーザー航測データを活用 等高線に沿った路線形の形成	農林整備課
(2) 競争力の強化								
	継続	① 計画的な森林整備、放置林対策、鳥獣害対策及び災害に強い路網整備	実施	実施	実施		■放置林対策：所有者意向確認、施業委託による適切な森林管理 ■植林及び間伐による計画的森林整備：(植林、主伐、間伐、作業路の整備) ■鳥獣被害防止対策：電気柵設置や鳥獣害防止施設の設置	農林整備課
	継続	② ゼロカーボンの取組に向けた循環型林業の積極的な推進	実施	実施	実施		■森林整備計画による適切な伐採・造林による森林保全の実施 ■放置林・未整備林の洗い出し(意向調査)・・・中神町、鹿目町外 ■民間活力との連携によるゼロカーボン推進 (R3年度)カーボンオフセット事業に関する包括協定締結(1社) ■Jクレジット制度森林管理プロジェクトに則った「Jクレジット」の創出事業の推進 Jクレジット創出支援事業委託を実施(R4年度)、Jクレジット登録申請中	農林整備課
	継続	③ スマート林業の広域展開、担い手の確保・育成	実施	実施	実施		■スマート林業の広域展開 ・球磨管内及び近隣県・市町村 ■担い手確保・育成の促進 ・就労セミナー等 ・林業教室の開催(小学生対象・R4年度)	農林整備課
	継続	④ 子ども達の木材や森林に親しむ気持ちの醸成、地球温暖化への関心や意識を高める取組	実施	実施	実施		■子ども達が森林にふれあう機会の促進 ・新生児への木製品贈呈 ・林業教室の開催(小学生対象・R4年度)	農林整備課
	継続	⑤ 球磨ヒノキの産地競争力強化、新商品開発や販路拡大の支援、森林資源の積極的な活用	未実施	実施	実施		■球磨ヒノキの産地競争力強化、新商品開発や販路拡大支援 ・球磨ヒノキ産材を扱う企業の誘致(人吉中核工業用地・R4年度) ■森林資源の公共施設及び一般住宅への活用促進 ・新市庁舎内装に人吉球磨産材活用 ・災害公営住宅整備において住宅木質化の推進	農林整備課 商工観光課 行財政改革課 住宅政策課

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

施策の柱② 力強い地域経済の再生(短期施策R2～R5)

取組 区分	進捗 区分	取組事項	実施状況				進捗(実績) (R5.3月末までの実績及び現状の動き)	担当課 (R4年度担当課)
			R2	R3	R4	R5	赤字…追加・更新	
新たな産業や人材・雇用の創出								
(1) 新たなしごとの創出								
継続	①	「くまりば」の早期復旧と未整備箇所の整備、「くまりば」を活用した企業誘致、人材育成	実施	実施	実施		■くまりば施設の早期復旧、機能性の向上 ・IFスペース復旧(R2年度) ・温泉施設復旧に向けて設計業務着手(R4年度) ・くまりばの機能充実: (R4年度) 簡易宿泊施設、レンタルキッチン整備 ・簡易宿泊施設、レンタルキッチン整備(R4.2月) 利用状況: 200件(R4年度) ■くまりばを拠点とするセミナー開催数: (R3年度) 23回 (R4年度) 26回 ■くまりばコワーキングスペース、サテライトオフィス、シェアオフィス活用推進 ・入居状況: サテライトオフィス4社 シェアオフィス5社 ■くまりばを活用した人材育成の取組 ・プログラミング教育、ひとよしくま熱中小学校開催 ・小学生を対象としたプログラミング教室の開設(R4年度～)	商工観光課
継続	②	起業創業をサポートするための「ヒットビズ」の体制の充実、ビジネスの創出	実施	実施	実施		■起業創業をサポートする体制充実 ・ヒットビズにおける相談対応数 (R2年度) 668件 (R3年度) 607件 (R4年度) 611件 ■くまりばを拠点とするセミナー開催数: (R3年度) 23回 (R4年度) 26回 ・くまりばの機能充実: (R4年度) 簡易宿泊施設、レンタルキッチン整備 ■ビジネスを創出する環境整備支援 ・サテライトオフィス環境整備助成(R3年度:3箇所)	商工観光課
継続	③	大都市圏の起業創業人材、副業兼業人材の取り込み、地場産業等とのマッチング	実施	実施	実施		■人材確保に向けて大都市圏人材×地場産業ニーズマッチング (R3年度) 副業・兼業人材活用推進事業(大都市圏人材と地元企業とのマッチング)	商工観光課

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

施策の柱② 力強い地域経済の再生(短期施策R2～R5)

取組 区分	進捗 区分	取組事項	実施状況				進捗(実績) (R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	担当課 (R4年度担当課)
			R2	R3	R4	R5		
	継続	④ 復興に向けた課題解決に資する起業・移住の支援	実施	実施	実施		■起業・移住支援 ・移住支援金の創設：7世帯(8名)活用(R3年度) →R4年度の実績:5世帯(5名)活用 →東京や福岡での移住相談会への参加や県主催のオンライン移住祭に参加 →オンラインクッキング教室を開催し、移住に興味がある方にPR ・テレワーク、ワーケーション環境充実(くまびば) (R4年度) 簡易宿泊施設、レンタルキッチン整備 ・サテライトオフィス環境整備助成 (R3年度) 3箇所	商工観光課
	継続	⑤ 求職者とのマッチング、UIJターンの促進等人材の確保や雇用の創出	未実施	未実施	実施		■UIJターン人材を含めた求職者とのマッチング推進 ・ワンストップ就労相談窓口開設(県主体・R4年度) ・若者サポートステーションサテライトオフィスの開所(ホテルサン人吉内) ・求職者への情報提供促進: ワンストップJOBくまもとサイトの活用 など	商工観光課
(2) 工業用地や市の遊休資産等を活用した企業誘致の積極的展開								
	継続	① 食品関連や森林資源を活用した産業を中心とした人吉中核工業用地への誘致活動	未実施	未実施	実施		■人吉中核工業用地への企業誘致 (R4年度)ヒノキ専門製材企業を誘致 →工業用地売却に向けて分筆測量等の実施。	商工観光課
	継続	② 廃校など市の遊休資産等を活用した誘致活動	実施	実施	実施		■廃校など市の遊休資産等を活用した企業誘致 ・R4年12月に田野小学校等跡地売却の本契約。 ・R5年1月に田野小学校等跡地について、ウイスキー蒸留所や地域交流施設の整備に関するプレスリリース。	商工観光課
(3) 新産業・雇用創出を生み出す「地域づくり」								
	継続	① 地域内外をつなぐコーディネート機能を担う「地域づくり」組織の設立の検討	未実施	未実施	実施		■地域づくりコーディネート力の強化、地域づくり組織設立の検討(検討中) ・若者世代を対象にコーディネートスキルアップ講座開催(R4年度) →R5年1月末に全3講座を実施。延べ26名参加。	商工観光課
	継続	② 支援いただいた方々との絆やつながりを継続させ、移住定住の拡大につなげる取組	実施	実施	実施		■復興支援をいただいた方々との絆やつながりを大切に、本市の応援団として関係人口等の創出につなげていく取組 ・ふるさと納税寄付者へ復興状況をお知らせするコンセプトブックカレンダー作成 ・ふるさと納税返礼品の体験型メニューを拡充(人吉へ来訪いただくきっかけづくり) ■復興支援に関わるボランティア団体等との意見交換や連携 (R3)	商工観光課 地域コミュニティ課
	継続	③ 空き家バンク等の情報発信の充実、UIJターン等の移住定住の促進	実施	実施	実施		■空き家バンク情報発信強化 ・災害以降に本市移住した方への移住者インタビューを行い移住者目線の情報を発信 →先輩移住者の声を記事に掲載 ・空き家情報や移住定住希望者が情報入手しやすい環境整備(R4年度) →移住者向けHP「人よしライフ」の内容を充実	商工観光課 地域コミュニティ課
	継続	④ 新たな雇用の創出に向けた農泊や農業体験等滞在型観光ビジネスの推進	未実施	未実施	実施		■農家民泊の新規開業促進や受入基盤強化: 被災や新型コロナ感染拡大により受入やイベント開催ができていない ■雇用創出につなげる体験型メニューの充実(検討中) ■ふるさと納税返礼品メニューとの連携強化(検討中) ■農業体験等を通して都市部企業との連携による販路開拓(検討中)	農業振興課 商工観光課

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

施策の柱③ 災害に負けないまちづくり(短期施策R2～R5)

取組 区分	進捗 区分	取組事項	実施状況				進捗(実績) (R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	担当課 (R4年度担当課)
			R2	R3	R4	R5		
早急に取り組むべき治水対策								
	継続	①	災害再発防止のため、R3出水期前までの早急な河川流木撤去、堆積土砂撤去、護岸復旧等対策実施の要望	実施	実施	実施	■災害再発防止のためR3出水期前までに早急な河川流木撤去、堆積土砂撤去、護岸復旧等を要望 ・R3出水期前までに、球磨川全体で約70万㎡(国管理)、支川(人吉区間・県管理支川)で約16万㎡の緊急的堆積土砂撤去完了。 ・球磨川の堤防決壊所復旧(市内2箇所・R3.5月完了) ■引き続き堆積土砂撤去等の継続実施を要望 【道路河川課】 熊本県管理河川内の堆積土砂等については、例年7月に掘削箇所の要望提出。 非出水期において、土砂撤去実施。 【都市計画課・道路河川課】 ■国県への掘削要望実施 (R2年度) ・R2.8月.10月 国へ要望実施(総務省・国土交通省・環境省・内閣府・経済産業省・自民党災害対策本部) (R3年度) ・R3.11.16 熊本県知事、熊本県議会、九州地方整備局へ要望活動 ・R3.11.25 球磨川流域市町村合同要望実施(総務省・国土交通省) ・R3.12.14 国土交通省、県選出国会議員に要望活動 (R4年度) ・R4.10.26 九州治水同盟連合会における要望活動 【復興支援課政策調整係】 ■河川護岸や堤防の早期復旧と強化、継続的堆積土砂撤去等について国県へ継続的に要望実施 (R2年度) ・R2.8月.10月 国へ要望実施(総務省・国土交通省・環境省・内閣府・経済産業省・自民党災害対策本部) (R3年度) ・R3.7.15球磨川流域市町村合同要望(九州地方整備局) ・R3.7.28球磨川流域市町村合同要望(国土交通省など) ・R3.11.16 熊本県知事、熊本県議会、九州地方整備局へ要望活動 ・R3.11.25 球磨川流域市町村合同要望実施(総務省・国土交通省) ・R3.12.14 国土交通省、県選出国会議員に要望活動 (R4年度) ・R4.7月 球磨川流域市町村合同要望(省庁)	道路河川課 都市計画課 復興支援課

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

施策の柱③ 災害に負けないまちづくり(短期施策R2～R5)

取組 区分	進捗 区分	取組事項		実施状況				進捗(実績) (R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	担当課 (R4年度担当課)
				R2	R3	R4	R5		
	継続	②	「球磨川河川整備計画」早期策 定要望	実施	実施	実施		■河川整備計画の早期策定要望実施 ■球磨川水系河川整備計画策定(国県：R4.8月) 【道路河川課・都市計画課】 ■国県への要望実施 (R2年度) ・R2.8月、10月 国へ要望実施(総務省・国土交通省・環境省・内閣府・経済産業省・自民党災害対策本部) (R3年度) ・R3.11.16 熊本県知事、熊本県議会、九州地方整備局へ要望活動 ・R3.11.25 球磨川流域市町村合同要望実施(総務省・国土交通省) ・R3.12.14 国土交通省、県選出国会議員に要望活動 (R4年度) ・R4.10.26 九州治水同盟連合会における要望活動 【復興支援課】 ■河川整備計画の早期策定要望、球磨川水系流域治水プロジェクトの着実な実施要望(継続) (R3年度) ・球磨川流域市町村合同要望(国土交通省ほか・R3.7月) ・川辺川ダム建設促進協議会要望(国土交通省、県 R3.8～9月) ・環境配慮レポート公表(R4.3月) (R4年度) ・環境配慮レポートに関する意見を熊本県知事へ提出(R4.4月) ・球磨川流域市町村合同要望(R4.7月) ・球磨川水系河川整備計画[国管理区間](案)に関する意見を熊本県知事へ提出(R4.7月) ・球磨川水系河川整備計画策定(国県・R4.8月) ・環境影響評価方法レポート公表(R4.11月) ・環境影響評価方法レポートに関する意見を熊本県知事へ提出(R5.2月)	復興支援課 道路河川課
	継続	③	日常的な河川パトロールの強 化、災害発生時の迅速かつ円 滑な災害対応への取組	実施	実施	実施		■出水期前の国県市河川合同点検、危険箇所把握、緊急的対策実施 ■定期的道路パトロール(週1)、異常気象時前後の緊急パトロール実施	道路河川課

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

施策の柱③ 災害に負けないまちづくり(短期施策R2～R5)

取組 区分	進捗 区分	取組事項		実施状況				進捗(実績) (R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	担当課 (R4年度担当課)
				R2	R3	R4	R5		
	継続	④	新たな放水路の整備や排水機場の設置などの内水対策	実施	実施	実施		【下水道課】 ■下水道施設の応急復旧完了(R2年度) ■下水道施設の本復旧と施設強靱化(R2～R5年度完了予定) ・被災7施設 人吉浄水苑・汚水中継ポンプ場4箇所・雨水ポンプ場2箇所 ・本復旧: 復旧中7施設(R5年度復旧完了予定) (耐水化対策) 防水扉設置、開口部閉塞、壁などにコンクリート増し打ち補強、監視カメラ設置、設備の高上等(耐震化対策) 施設の梁や床にコンクリートの増し打ち工、鉄筋補強工(宝来町雨水ポンプ場) ■雨水管理総合計画策定し、球磨川流域治水プロジェクトと連動した内水対策検討 ・雨水管理総合計画を策定中(R4年度:雨水管理方針の策定、簡易シミュレーション実施 R5年度:前年度の雨水管理方針を踏まえ、事業の実施に向けた具体的な対策検討(ハード対策・ソフト対策・財政計画等)について関連部局と調整) 【都市計画課】 ■内水被害軽減する対策強化や必要な排水機場設置に向けて国県へ要望実施 (R4年度)九州治水同盟連合会における要望実施 【道路河川課】 ■御溝川二次放水路整備実施中(県施工) ・L=1300mのうち700m区間整備完了、350m区間施工中(R5.3月末) 【復興支援課まちづくり推進係】 ■復興まちづくり計画策定: 必要な内水対策等の住民意見落とし込み(R3年度) 【復興支援課政策調整係】 ■内水対策強化に向けて国県へ要望活動(R2～R4年度) ・球磨川流域市町村合同要望活動(R2～R4年度) 【防災課】 (R3年度まで樋門管理担当課 →R4年度から都市計画課へ所管替)	下水道課 都市計画課 道路河川課 防災課 復興支援課
早急に取り組むべき治山対策									
	継続	①	災害復旧・予防、水源林整備、鳥獣害対策、森林環境保全バトロール等の取組	実施	実施	実施		■林道の復旧状況: ・災害査定 I I路線22箇所 復旧完了16箇所 復旧中6箇所(R5年度完了予定) ■森林作業道の復旧状況 (災害復旧事業対象) I I路線(復旧中 測量設計完了、R5年度完了予定) (災害復旧事業対象以外) 県復興基金を活用した復旧支援 申請II路線 取り下げ2路線 復旧完了6路線 ■森林環境保全バトロール定期実施 ■人吉市鳥獣被害対策実施隊との連携強化	農林整備課

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

施策の柱③ 災害に負けないまちづくり(短期施策R2～R5)

取組 区分	進捗 区分	取組事項		実施状況				進捗(実績) (R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	担当課 (R4年度担当課)
				R2	R3	R4	R5		
	継続	②	急傾斜地崩壊や山地災害の危険区域における早期予防対策と防災減災対策の強化	未実施	実施	実施		■山地災害復旧：古仏頂町(完了)、木地屋町(完了)、上漆田町、瓦屋町、上永野町(県施工中) ■治山事業強化に向けて規則の見直し：県市が定める危険箇所において山腹崩壊等が発生した際の測量費に関する行政支援を規則化し災害時における個人負担を軽減する仕組みづくり構築(R3年度) ■放置林対策：所有者意向確認を踏まえ施業委託による適切な森林管理促進	農林整備課
				実施	実施	実施		■急傾斜地崩壊危険区域対策：井ノ口急傾斜地整備実施中(県施工)	道路河川課
				実施	実施	完了		■土砂災害危険区域等の住民周知強化：総合防災マップ(更新版)全世帯配布(R4年度)	防災課
				未実施	実施	実施		■災害を未然に防ぐ取組 ・メガソーラー発電事業に関する協定締結(R3年度3件、R4年度3件)	環境課
	継続	③	荒廃森林の整備による流木の発生源対策や砂防堰堤整備など山の再生に向けた取組	実施	実施	実施		■荒廃林対策(放置林対策)に向けた取組 ・森林所有者の意向調査、施業委託による適切な森林管理 ■災害が発生した際の早期復旧に向けた取組 県市が定める危険箇所において山腹崩壊等が発生した際の測量費に関する行政支援を規則化。災害時における個人負担を軽減する仕組みづくり構築(R3年度・R4年度)	農林整備課

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

施策の柱③ 災害に負けないまちづくり(短期施策R2～R5)

取組 区分	進捗 区分	取組事項	実施状況				進捗(実績) (R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	担当課 (R4年度担当課)
			R2	R3	R4	R5		
災害に強い都市基盤づくり								
(1) 災害に強い社会基盤の整備(道路・橋りょうの早期復旧・強靱化)								
継続	①	国道219号、県道15号線の早期 開通、橋りょうの早期復旧、道路 ネットワークの強靱化	実施	実施	実施		・国道219号不通に伴い人吉～八代間において高速道路無料開放中(国) ・県道15号線(人吉水俣線)未開通区間の工事実施中(県) ■道路ネットワークの強靱化 ・避難路整備測量調査：(R3年度)測量3箇所発注 (R4年度)測量11箇所、用地測量3箇所発注 ・避難路整備住民説明会実施(R4年度) 【都市計画課・道路河川課】 ■国道219号(八代市～人吉市間)早期復旧、避難路多重化に向け県道15号線(人吉水俣線)早期開通等に 対する国県への要望実施(継続実施) (R3年度)都市計画課 ・R3.11月 県、九州地方整備局へ要望活動 ・R3.12月 国土交通省、県選出国会議員に要望活動 (R4年度)道路河川課 R4.9月 県へ単県要望 ■避難路整備 ・避難路整備にむけて実現可能性や整備優先度調査(R3～R4年度)完了 ・(R3年度)測量設計3箇所発注 (R4年度)測量設計20箇所(←道路河川課分：測量設計15箇所、用地測量 3箇所 都市計画課分：測量設計2箇所(下林柳瀬線、紺屋町南町線)) ・避難路整備住民説明会(R4年度)(R5.1.28～2.18 計7回) ■被災橋りょうの早期本復旧 ・西瀬橋(県所管)本復旧：権限代行により国実施。仮橋部分を新橋架替完了 R5.2.19開通(権限代行により 国において実施) ・天狗橋(市所管)本復旧：権限代行により国実施。R4.12月から旧橋撤去開始(一部区間)(権限代行により 国において実施) 【復興支援課】 ■復興まちづくり計画において住民意見でされた避難路対策を落とし込み(R3年度) ■避難路整備に向けて ・住民意見のあった避難路候補の実現可能性や整備優先度調査(R3～R4年度)完了 ・避難路整備説明会(市道路河川課連携 R5.1～2月)	都市計画課 道路河川課 復興支援課

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

施策の柱③ 災害に負けないまちづくり(短期施策R2～R5)

取組 区分	進捗 区分	取組事項		実施状況				進捗(実績) (R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	担当課 (R4年度担当課)
				R2	R3	R4	R5		
	継続	②	国道445号未改良区間の早期整備、青井阿蘇神社周辺における賑わいのある空間づくり	実施	実施	実施		■国道445号未改良区間整備をはじめとする避難路の早期整備、青井地区エリアの賑わいある空間づくり 【都市計画課・道路河川課】 ■国道445号早期改良に向けて 国県への要望 (R3年度) 県、九州地方整備局(R3.11月) 国土交通省、県選出国会議員(R3.12月) (R4年度) 県、九州地方整備局(R4.7月) 国道445号整備説明会(R4年度) 県市連携 ■青井地区及び周辺の避難路整備(国道445号以外) 【市街地復興課】 ■災害時の避難路強化に向けて国道445号未改良区間整備をはじめとする必要な避難路整備やまちなか復興に向けた整備検討(県市連携) ・青井復興まちづくり推進協議会の立ち上げ(R4.5月)、住民意見交換会実施(R4.8月) ・国道445号整備説明会(R4.11月) ・都市再生整備計画及び地区計画等策定検討(R4.12月) ・土地区画整理事業の事業認可に関する住民説明会(R5.2月) 【復興支援課】 (まちづくり推進係) ■災害時の避難路強化に向けて国道445号未改良区間整備をはじめとする必要な避難路整備やまちなか復興に向けた整備検討(県市連携) ・復興まちづくり計画策定(R3.10月 R4.3月改定) ・被災市街地復興推進地域指定に関する都市計画決定(中心市街地地区と青井地区のそれぞれ一部 R3.7月) ・整備方針の検討、事業計画に関する住民説明会等の実施(R3年度) ・青井地区土地区画整理事業区域の都市計画決定及び県施工に関する協定締結(R4.3月) (政策調整係) ■災害を踏まえた人吉地区かわまちづくり事業化の検討 ・球磨川・人吉地区かわまちづくり協議会再始動(R4年度)	都市計画課 道路河川課 市街地復興課 復興支援課

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

施策の柱③ 災害に負けないまちづくり(短期施策R2～R5)

取組 区分	進捗 区分	取組事項	実施状況				進捗(実績) (R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	担当課 (R4年度担当課)
			R2	R3	R4	R5		
(2) 災害に強い社会基盤の整備(ライフラインの強化)								
	継続	①	災害に強い下水道施設の整備、 公共下水道ストックマネジメント 計画の見直し	実施	実施	実施	■被災下水道施設の災害に強い施設整備 ・下水道施設応急復旧完了(R2年度) ・下水道施設本復旧と施設強靱化(R2年度着工～R5年度完了予定) 被災7施設 人吉浄水苑・汚水中継ポンプ場4箇所・雨水ポンプ場2箇所 本復旧: 復旧中7施設(R5年度復旧完了予定) 耐水化耐震化対策実施 ■公共下水道ストックマネジメント計画見直し ・雨水管理総合計画策定中(R4年度:雨水管理方針の策定、簡易シミュレーションの実施 R5年度:前年度の雨水管理方針を踏まえ、事業の実施に向けた具体的な対策検討(ハード対策・ソフト対策・財政計画等)について関連部局と調整) ・球磨川流域治水プロジェクトと連動した公共下水道ストックマネジメント計画見直し	下水道課
(3) 災害に強い社会基盤の整備(情報基盤の強化)								
	完了	①	防災行政無線戸別受信機(防災ラジオ)の全世帯配布	実施	実施	完了	■確実に防災情報・避難情報等が全住民に届く環境整備 ・防災ラジオの配布: (R3年度)全世帯 (R4年度)事業者	防災課
	継続	②	災害に強い情報通信インフラの 整備、国のデジタル化戦略に 沿った取組	実施	実施	実施	【防災課】 ■住民への情報伝達手段多重化 ・防災ラジオの配布 (R3年度)全世帯 (R4年度)事業者 ・防災ポータルサイト (R3年度)構築 (R4年度)運用開始 ・ライティング防災アラートシステム (R3年度)構築(R4年度)運用開始 ・デジタル避難所システム構築(ボケコム) (R3年度)実証実験 (R4年度)運用開始 ・SNS活用:市公式Twitter(R2.7月～)、プッシュ型情報発信(Yahoo!防災速報アプリ(R3.5月～) 市公式LINE(R4.6月～) 【情報政策課・行財政改革課】 ■スーパーシティ制度採択へチャレンジ(R3年度) 特に進めるべき必要性の高い事業を一部先行事業化 ・ライティング防災アラートシステム (橋の照明色により浸水危険度周知)(R3年度)構築 (R4年度)運用開始 ・防災ポータルサイト (R3年度)構築 (R4年度)運用開始 ■市庁舎の通信回線多重化、非常時において市役所業務を維持する体制強化 ・市庁舎の情報通信体制: 情報通信経路多重化(県SCアクセス回線) (R2年度) ・新市庁舎無線ネットワーク化(R4年度) 【秘書課】 ■住民への情報伝達手段多重化 ・SNS活用:市公式Twitter(R2.7月～)、プッシュ型情報発信(Yahoo!防災速報アプリ(R3.5月～) 市公式LINE(R4.6月～) 【総務課】 ■非常時に対応できる公文書管理 ※国の動向等を踏まえ引き続き検討	防災課 情報政策課 行財政改革課 秘書課 総務課

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

施策の柱③ 災害に負けないまちづくり(短期施策R2～R5)

取組 区分	進捗 区分	取組事項	実施状況				進捗(実績) (R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	担当課 (R4年度担当課)
			R2	R3	R4	R5		
(4) 災害に強い社会基盤の整備(公共施設の復旧)								
	継続	① 行財政健全化計画等の方針を踏まえた公共施設の復旧	実施	実施	完了	■市営住宅の復旧 ・老神団地：復旧完了(R3.11月) ・相良団地：既存団地は用途廃止・除却方針。長寿命化計画に基づき全体的ストックマネジメントの中で非現地建替えを検討 ■災害を踏まえた市営住宅長寿命化計画策定(R4.9月策定)	住宅政策課	
	完了		実施	完了		■観光施設の復旧：鹿目の滝遊歩道・布の滝遊歩道復旧(R3年度完了)	商工観光課	
	継続		実施	実施	実施	■老人福祉センター 復旧方針検討中 (施設温泉源ポンプ等調査実施：R4年度)	高齢者支援課	
	継続		未実施	未実施	検討中(未実施)	■相良文書庫 復旧方針検討中	総務課	
	継続		未実施	未実施	実施	■新庁舎完成に伴う庁舎機能の集約、被災施設の方針検討、カルチャーパレス機能の見直し ・分散していた市窓口を新庁舎へ集約(R4.5月稼働) ・新庁舎移転後のカルチャーパレス機能見直し(被災したシルバー人材センター事務局、老人福祉センター事務局機能を配置)	行財政改革課	
	完了		完了			■人吉鉄道ミュージアム(MOZOCAステーション)の復旧(R2年度完了・R3.2月再開済)	復興支援課	
	継続		実施	実施	実施	■社会教育施設の復旧 ・東西コミセン(現地復旧)：復旧工事(R5.3.24完了) ・西瀬コミセン(移転復旧)：移転予定地：西瀬コミセン第2駐車場 解体工事(R4.9.30完了)、土地造成工事(R5.3.22完了)、新築工事(R6.3月末完了予定) ・球磨川トレーニングセンター：用途廃止検討中 艇庫機能は城見庭園内へ高校カヌー部室機能と併せ移転再建予定(県施工) ・市民プール：管理棟復旧完了(R4.3月) 人吉市市民プール検討委員会からの答申提出(令和4年12月)	社会教育課	
	継続		実施	実施	実施	■まち・ひと・しごと総合交流館(くまりば)の復旧(R2年度完了) ※温泉施設は未復旧 ・R4年6月議会に温泉施設復旧設計業務委託予算措置 委託期間：R4.8～R5.3 ・R5年当初予算に温泉施設復旧工事及びコワーキングスペースデッキ改修工事予算措置	商工観光課	
	継続		実施	実施	実施	■人吉城歴史館の復旧：現地復旧 設計(R5年度)、復旧工事(R6年度予定) ■角櫓・多聞櫓の修復：R5年5月復旧完了 ■展示文化財の修復：R5年度復旧予定	文化課	
完了		完了			■学校施設の復旧：第二中学校法面崩土・東間小グラウンド(R2年度完了)	学校教育課		

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

施策の柱③ 災害に負けないまちづくり(短期施策R2～R5)

取組 区分	進捗 区分	取組事項	実施状況				進捗(実績) (R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	担当課 (R4年度担当課)
			R2	R3	R4	R5		
(5) 災害に強い社会基盤の整備(防災拠点の強化)								
	継続	① 防災拠点の強化 (新市庁舎)	実施	実施	実施		■新庁舎整備(西間下町): R4.3月完成 R4.5月供用開始 ・災害時に強く対応する構造 (最上位耐震性能、地震抵抗力を法規定1.5倍相当の水準設定、基礎免震構造採用、耐震間柱採用) ・インフラ途絶時の72時間バックアップ設備完備 (非常用自家発電設備、給排水(上下水道)の自立的機能維持) ・浸水リスクに備えた構造 ・災害時に効率的なスペース活用が可能なレイアウト 災害対策機能を3階に集約。非常時に緊急対応スペース、1階市民コーナーを一時避難所へ機能転換 ・防災備蓄倉庫完備 ・災害情報や気象情報等の重要情報を一元把握する体制 ・西間別館の改修(R5年4月末完了予定) 避難所機能など災害時の補完的機能を備える施設として改修中	行財政改革課
	継続	防災拠点の強化 (スポーツパレス)	実施	実施	実施		■スポーツパレス大アリーナ床面改修(R4.3月完了) 耐震、耐久性向上(床下地)、耐水性、保温性、吸音性の高い材質(床面)を使用 ■スポーツパレスに省エネ・蓄電設備導入(R5.3月完了) 施設の再生可能エネルギー自給率向上、防災機能強化(非常用電源確保)の実証事業実施(R4年度・民間企業と協働実施)	社会教育課
(6) 被害が甚大な地域の土地利用								
	概ね完了	① 被害が甚大な地域及び中心市街地における「復興まちづくり計画」の策定	実施	完了	検討中 (一部実施)		・被害を受けた地域ごと(重点8地区)の復興まちづくり計画策定(R3年度) ・進捗状況説明会(重点地区が所在する校区単位)(R4年度)	復興支援課

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

施策の柱③ 災害に負けないまちづくり(短期施策R2～R5)

取組 区分	進捗 区分	取組事項		実施状況				進捗(実績) (R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	担当課 (R4年度担当課)
				R2	R3	R4	R5		
	継続	②	浸水が想定される区域の居住誘導を含めた土地利用の検討	実施	実施	実施		【復興支援課】 ■地域ごとの防災対策検討(復興まちづくり計画策定) R3年度 ■球磨川流域治水協議会における検討(国県、流域市町村連携) ・球磨川水系緊急治水プロジェクト公表(R3.1月) ・球磨川水系流域治水プロジェクト公表(R3.3月) ■水害時の防災拠点や緊急避難場所確保に向けて河川防災ステーション整備検討(薩摩瀬地区) ・国への要望実施(R4.3月) ・関係者説明会等の実施(R4年度) ■遊水地整備が検討されている地域(大柿地区・中神地区)における取組 ・遊水地候補地(大柿地区・中神地区)住民説明会(R2～R4年度) ・遊水地候補地におけるドローン測量、地質調査実施(国) R3年度 ・住民に対する戸別意向確認や住まい再建等に向けた地域との話し合い(R2～R4年度) ・大柿地区を対象とするすまい再建移転支援制度の構築(R4年度) 【都市計画課】 ■復興まちづくり計画と連動した都市マスタープラン策定中(～R5年度) ■災害を踏まえた立地適正化計画を策定中(～R5年度) 【防災課】 ■居住地域の災害リスク等に関する住民周知強化 ・想定最大規模降雨(L2)時の浸水想定区域図配布(全世帯) R3年度 ・総合防災マップ更新版配布(全世帯) R4年度	復興支援課 都市計画課 防災課
確実な避難を実現する仕組みづくり									
(1) 避難計画等の見直し									
	完了	①	想定最大規模の降雨を対象とした浸水想定区域図の全世帯配布	実施	実施	完了		・想定最大規模降雨(L2)時の浸水想定区域図配布(全世帯)(R3年度) ・地域防災計画見直し ・総合防災マップ更新版配布(全世帯)(R4年度)	防災課
	継続	②	球磨川水害タイムラインの見直し、マルチハザードタイムラインの試行的運用	実施	実施	実施		・災害を踏まえた球磨川水害タイムライン、マルチハザードタイムライン見直し ・マルチハザードタイムライン本格運用(R4.11月～)	防災課
(2) 緊急避難場所及び避難ルートの確保(身近で安全に避難できる緊急避難場所の確保)									
	継続	①	身近な緊急避難場所として垂直避難が可能な民間施設の利用に向けた災害協定	実施	実施	実施		■一時避難所提供に関する災害協定締結(民間施設等) (R2年度)1件 (R3年度)2件 (R4年度)3件	防災課

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

施策の柱③ 災害に負けないまちづくり(短期施策R2～R5)

取組 区分	進捗 区分	取組事項		実施状況				進捗(実績) (R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	担当課 (R4年度担当課)
				R2	R3	R4	R5		
	継続	②	身近な場所に高台や高層施設が確保できない地域における緊急避難施設(避難タワー)整備の検討	実施	実施	実施		■水害時の防災拠点や緊急避難場所確保に向けて河川防災ステーション整備検討(薩摩瀬地区) (R3年度) ・防災ステーション事業の活用検討(国交省事業) ※R4.3月国交省へ要望実施 ・関係者説明会等の実施(R4年度)	復興支援課 防災課
	継続			実施	実施	実施		【防災課】 ■一時避難所の災害協定促進 (R2年度)1件 (R3年度)2件 (R4年度)3件 【復興支援課】 ■復興まちづくり計画策定において地域ごとに万が一の緊急避難場所を検討 ■水害時の防災拠点や緊急避難場所確保に向けて河川防災ステーション整備検討(薩摩瀬地区) ・国への要望実施(R4.3月) ・関係者説明会等の実施(R4年度)	防災課 復興支援課
	継続	③	「道の駅人吉」における防災備蓄倉庫の整備等、防災拠点機能の強化	実施	実施	未実施		【防災課】 ■地域防災拠点として石野公園を位置づけ(R3年度) 【都市計画課】 未実施(R5年度に石野公園長寿命化計画を策定予定。防災公園として必要な機能を策定の中で防災課と連動し検討)	防災課 都市計画課
(3) 緊急避難場所及び避難ルートの確保(避難ルートの確保)									
	継続	①	代替性のある避難ルートの確保、道路の拡幅など避難路の安全確保	実施	実施	実施		【防災課】 ■指定避難所の見直し(浸水リスクのある場所や川沿いの指定避難所を見直し)R2.R3年度 ■出水期前の自主避難訓練や、総合防災訓練を通して市民へ避難行動確認を呼びかけR3年度～ ■西瀬校区のコミュニティタイムラインを作成(R4年度～R5年度) 【道路河川課・都市計画課】 ■復興まちづくり計画に基づく避難路整備 ・避難路、避難地整備に向けて実現可能性や整備優先度調査(R3～R4年度)完了 ・(R3年度:測量設計3箇所発注 R4年度:測量設計15箇所) ・避難路整備住民説明会(R5.1.28～2.18 計7回) ■大規模災害時等における安全な避難場所確保に向け村山公園避難地整備を検討中(R3年度)地形測量調査等を実施(予備設計 R4年度実施済) 【復興支援課】 ■復興まちづくり計画策定において住民意見がだされた必要な避難路を計画へ反映(R3年度) ■避難路、避難地整備に向けて ・実現可能性や整備優先度調査(R3～R4年度)完了 ・避難路整備説明会(市道路河川課連携 R4年度)	防災課 道路河川課 都市計画課 復興支援課

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

施策の柱③ 災害に負けないまちづくり(短期施策R2～R5)

取組 区分	進捗 区分	取組事項		実施状況				進捗(実績) (R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	担当課 (R4年度担当課)
				R2	R3	R4	R5		
	継続		集落が孤立化した場合に備えた、ドローンによる必要物資輸送の実用化に向けた検討	未実施	実施	実施		■球磨川上空(市内)をドローン運航で取得したデータにより迅速な災害状況把握、情報提供につなげるサービスの運用検証(R3年度) ■国土地理院等のオープンデータ及びドローン運航によるデータ等を利用した災害状況等把握のデジタルツインモデル構築。XRグラスを用い現場状況を把握することで意思決定サポートツールとしての活用有用性を実証(R3年度) ■ドローン運航によるデータ等を位置情報可視化ツールにデータ連携し災害発生時の被害状況把握等を可能とするユーザーインタフェース等を評価検証(R3年度) ■民間事業者及び関係団体と遠隔地での利活用(買い物支援)について協議(R4年度)	防災課 情報政策課
(4) 避難所の見直し・機能強化									
	継続	①	指定避難所における配慮が必要な方や感染症にも適切に対応する安全安心な避難所運営の見直し	未実施	実施	実施		■浸水リスクのある場所や川沿いなどの指定避難所を見直し R2.R3年度 ■デジタル避難所システム構築(ボケコム) (R3年度)実証実験 (R4年度)運用開始(避難所の感染症対策強化) ■ペット同伴避難場所対策: ・ボランティア団体との災害連携支援協定締結(R3年度) ・ペット同伴避難所開設(R4.9月台風14号) ペット避難に関するマニュアル作成 (R4年度～) ■避難所の環境改善 ベッド、パーテーション、テント、照光機等の配置 ■災害時ペット避難に関する住民周知、意識醸成	防災課 福祉課 環境課
	継続	②	福祉避難所の拡充に向けた福祉関連事業所との災害応援協定等の取組	未実施	実施	実施		■福祉避難所の拡充に向けた取組 福祉関連事業所との災害応援協定締結 (R3年度)1施設 計7施設 今後も引き続き福祉避難所の拡充に向け協議していく	福祉課
	完了	③	地域ごとの備蓄体制の強化(指定避難所の災害備蓄倉庫整備)	実施	完了			■地域ごとの備蓄体制強化 ・各地域の指定避難所へ災害備蓄倉庫整備(R2～R3年度:9箇所)	防災課

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

施策の柱③ 災害に負けないまちづくり(短期施策R2～R5)

取組 区分	進捗 区分	取組事項	実施状況				進捗(実績) (R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	担当課 (R4年度担当課)
			R2	R3	R4	R5		
(5) 情報伝達・避難誘導対策(伝達手段の多重化とわかりやすい情報発信)								
	概ね完了	① 防災・避難情報の伝達手段多重化、確実な避難行動に繋げるための警報サイレンによる呼びかけ	実施	実施	概ね完了		・防災ラジオの配布 (R3年度) 各家庭に配布 (R4年度) 事業者に配布 ・防災ポータルサイト (R3年度) 構築 (R4年度) 運用開始 ・警報サイレンによる避難呼びかけ開始(避難指示以上の避難情報発令時) (R3年度) ・ライティング防災アラートシステム (R3年度) 構築 (R4年度) 運用開始 ・デジタル避難所システム構築(ポケコム) (R3年度) 実証実験 (R4年度) 運用開始 ・SNSの活用 プッシュ型情報発信ツール導入(防災避難情報に加え、日々の情報をプッシュ型でお知らせ) 配信開始: 市公式Twitter(R2.7月～) Yahoo!防災速報アプリ(R3.5月～) 市公式LINE (R4.6月～)	防災課
	継続	② 河川監視カメラや危機管理水位計の増設、河川水位や市房ダム水位、放流状況等の防災情報のリアルタイム発信に向けた体制整備	実施	実施	実施		【防災課】 ・河川監視カメラ増設等の要望(国県) (R4年度) ※河川カメラ照明設備追加(万江川・県実施) ・危機管理水位計はR2豪雨での修繕のみで、修繕済み(R4年度) ・防災ポータルサイト (R3年度) 構築 (R4年度) 運用開始※河川カメラ等の情報追加(R4年度) ・ライティング防災アラートシステム(水の手橋) (R3年度) 構築 (R4年度) 運用開始 【秘書課】 ・SNSの活用: 市公式Twitter(R2.7月～)、プッシュ型情報発信ツール導入(防災避難情報に加え、日々の情報をプッシュ型でお知らせ): Yahoo!防災速報アプリ(R3.5月～) 市公式LINE (R4.6月～)、防災行政無線と市公式SNSの連携 (R4年度)	防災課 秘書課
(6) 情報伝達・避難誘導対策(被災地の災害リスクの「見える化」による避難誘導								
	継続	① 浸水深を表示する標識の整備など、災害リスクの「見える化」に向けた環境整備	実施	実施	実施		【防災課・福祉課】 ■R2.7月豪雨災害における実績浸水深標識の設置(国県連携) (R2～R3年度) 13箇所 (R4年度) 13箇所 ■指定福祉避難所看板設置(新規施設) (R3年度) 1箇所(タンポポ) 【商工観光課】 ■観光事業者へ人吉市街地防災マップ(県作成)活用促進 (R4年度)	防災課 福祉課 商工観光課
(7) 市の防災体制強化(地域防災計画等の見直し)								
	継続	① 地域防災計画、災害対応マニュアル、業務継続計画、受援計画等の見直し	実施	実施	実施		■R2.7月豪雨の災害対応検証 (R3年度)、災害記録・検証誌作成 (R4年度)、災害記録・検証誌の配布 (R5年度) ■地域防災計画見直し ■災害対策における市の体制マニュアル見直し(支部、救護部) ■業務継続計画、受援計画の見直し	防災課
(8) 市の防災体制強化(防災・危機管理専門職の配置及び職員の防災対応能力向上)								
	継続	① 防災・危機管理専門職の配置、職員の防災対応能力の向上	実施	実施	実施		・地域防災官を市防災課に配置(R3.5月) ・自主避難訓練、総合防災訓練実施(毎年度) ・市房ダムに関する職員研修(R4.11月)	防災課

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

施策の柱③ 災害に負けないまちづくり(短期施策R2～R5)

取組 区分	進捗 区分	取組事項	実施状況				進捗(実績)	担当課
			R2	R3	R4	R5	(R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	(R4年度担当課)
(9) 市の防災 市の防災体制強化(災害応援協定のさらなる推進)								
	継続	①	災害時においてスムーズな人的・物的支援に繋げるための災害応援協定の締結	実施	実施	実施	■R2.7月豪雨災害後の災害応援協定締結 11件(R2年度:1件、R3年度:8件、R4年度:6件) ・災害時の一時避難所の協力要請(指定避難所への避難困難時) ・災害時の人員・物資の輸送業務協力要請 ・災害ボランティア活動の連携協力 ・災害対策及び健康づくり等に関する連携協力 ・災害時の地図製品等の供給要請 ・災害時の土砂処分等の協力要請 ・災害時の土木施設の被害情報収集、報告等の支援 ・災害時の被災者移動手段確保 など	防災課 関係課
地域全体で災害に備える体制づくり								
(1) 共助の仕組みづくり(地区防災計画の策定)								
	継続	①	地区防災計画やコミュニティタイムラインの策定支援	実施	実施	実施	■自主防災組織研修会等の実施: (R3年度)6団体 (R4年度)3団体 ■地区防災計画の策定支援: (R3年度)2町内 (R4年度)2町内策定済 3校区実施中	防災課
(2) 共助の仕 共助の仕組みづくり(避難行動要支援者の避難支援体制強化)								
	継続	①	避難行動要支援者の避難支援計画の再構築	未実施	実施	実施	■個別避難計画の作成や見直しの支援 (R3年度)上新町 自主避難訓練と連動し個別避難計画の見直し等支援(県アドバイザー派遣事業) (R4年度)北願成寺町 個別避難計画見直しや支援体制構築(県避難行動要支援者個別避難計画作成支援事業)	福祉課
	継続	②	実効性のある避難訓練及び支援が可能となる避難行動要支援者名簿の運用の検討	未実施	未実施	実施	■自主避難訓練や総合防災訓練へ各町内参加 ■個別避難計画の作成や見直しの支援 (R3年度)上新町 自主避難訓練と連動し個別避難計画の見直し等支援(県アドバイザー派遣事業) (R4年度)北願成寺町 個別避難計画見直しや支援体制構築(県避難行動要支援者個別避難計画作成支援事業)	福祉課 防災課
	継続	③	要配慮者利用施設が作成する避難確保計画策定や避難訓練の実施率の向上及び改善	実施	実施	実施	■事業者の避難確保計画策定率向上、避難訓練支援(県連携) ・避難確保計画作成率100%(R3.5月) 随時見直し ・介護保険事業所における避難訓練実施: 年2回以上 ・介護保険事業者の会議の場等において避難訓練の重要性、参加を呼びかけ	防災課 高齢者支援課

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

施策の柱③ 災害に負けないまちづくり(短期施策R2～R5)

取組 区分	進捗 区分	取組事項	実施状況				進捗(実績) (R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	担当課 (R4年度担当課)
			R2	R3	R4	R5		
(3) 共助の仕組みづくり(地域の防災体制強化)								
継続	①	事業者の事業継続計画の策定・見直し、学校の防災教育や体制強化、NPO法人等との連携	未実施	実施	実施	■事業者のBCP計画策定促進 (R3年度)BCP計画学習会(観光協会主催) (R4年度)BCP計画オンライン研修、策定支援(中小機構主催)	商工観光課	
			実施	実施	実施	■学校における防災教育 (R3年度)1校 (R4年度)3校 ■地域や事業者の防災研修や講話: (R4年度)1件	防災課	
			実施	実施	実施	■教職員(学校防災主任会)に対する出水期前研修会を実施 ■学校安全計画・危機管理マニュアルの定期的見直し、防災教育に関する校内研修と実践的な避難訓練実施について指導を行い、各学校において年間行事計画に基づき水害時を含めた避難訓練を計画的実施 ■土砂災害警戒区域や浸水想定区域に立地する学校において避難確保計画を作成	学校教育課	
	継続	②	災害時にも強く対応する、各医療機関の特性を活かした医療体制の充実に向けた支援	未実施	未実施	実施	■平時における医療関係機関とのさらなる連携体制強化 ・新型コロナウイルス対策連携強化 ・人吉球磨圏域の地域産科中核病院への産科医師確保に向けて連携強化(R4年度:人吉球磨定住自立圏共生ビジョンの事業概要に追加) ■広域災害・救急医療情報システム(EMS)や圏域の災害医療コーディネート機能強化	保健センター
継続	③	熊本メディカルネットワーク利用促進による災害時でも医療・介護サービス提供維持を可能とする体制強化	実施	実施	実施	■各種相談や申請時に事業周知と普及促進 ■住民周知の促進	保健センター 高齢者支援課	
継続	④	介護施設等における災害に備えた環境整備に対する改修の支援	未実施	実施	実施	・垂直避難エレベーター新設(2事業所) R3年度 ・非常用自家発電機や簡易陰圧装置の設置(2事業所) R4年度	高齢者支援課	
(4) 共助を支える人づくり～自主防災組織や消防団の体制強化								
継続	①	防災危機管理専門職の配置による自主防災組織の体制強化支援	実施	実施	実施	■地域防災官を配置(R3.5月) ■自主防災組織研修会の実施 (R3年度)6団体 (R4年度)3団体 ■地区防災計画の策定支援: (R3年度)2町内 (R4年度)2町内策定済 3校区実施中 ■自主防災組織への資機材支援 (R3年度) 92町内会へ実施(R4年度)実施なし	防災課	
継続	②	消防団の詰所や防火水槽、車両の早期復旧、地域防災力の機能回復	実施	実施	実施	■消防団詰所、積載車、小型動力ポンプの復旧 (詰所)被災5箇所 復旧完了4箇所 車庫のみ復旧1箇所 (積載車)被災3台 復旧完了(R2年度) (消防小型動力ポンプ)被災2台 復旧完了(R2年度)	防災課	
継続	③	消防団の組織再編の検討、団員確保及び資機材の充実	実施	実施	実施	■消防団組織再編に向けてヒアリング実施(R3年度) ■資機材配備(R3年度) ■消防団、町内会等への説明会(R5.2月～)	防災課	

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

施策の柱③ 災害に負けないまちづくり(短期施策R2～R5)

取組 区分	進捗 区分	取組事項		実施状況				進捗(実績) (R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	担当課 (R4年度担当課)
				R2	R3	R4	R5		
	継続		地域住民や自主防災組織等による避難所運営が可能となるマニュアル作成や訓練の実施	未実施	実施	実施		【防災課】 ■自主防災組織研修会の実施 (R3年度)6団体 (R4年度)3団体 ■地区防災計画の策定支援: (R3年度)2町内 (R4年度)2町内策定済 3校区実施中 【福祉課】 ■個別避難計画の作成や見直しの支援 (R3年度)上新町 自主避難訓練と連動し個別避難計画の見直し等支援(県アドバイザー派遣事業) (R4年度)北願成寺町 個別避難計画見直しや支援体制構築(県避難行動要支援者個別避難計画作成支援事業) 併せて自主防災組織において防災訓練を実施し、要支援者本人や家族、関係支援者等参加し、課題等を共有することが出来た	防災課 福祉課
(5) 防災意識の醸成(避難意識の定着化)									
	継続	①	防災教育の推進、マイタイムラインの作成推進による避難意識の醸成	実施	実施	実施		■地域: 自主防災組織向け研修会(6団体)、防災講話(R3年度:1団体 R4年度:1団体) 火の国ぼうさい塾(県主催)) 参加者: 約60名(R4年度) ■全世帯:マイタイムラインチラシ配布(全世帯)R3年度 ■学校: マイタイムラインガイドブックを配布、マイタイムライン研修会開催(R4人吉高校、工業高校は3年生のカリキュラムにおいて毎年実施)	防災課
	継続	②	マイタイムラインを活用した実践的な避難訓練の実施、日常における防災意識の定着化	実施	実施	実施		■出水期前の自主避難訓練の実施: 参加者(R3.5月)約560人 (R4.5月)約850人 ■実効性ある住民参加型総合防災訓練: 参加者(R3年度)約550人 (R4年度)約600人 ■広報紙の出水期前特集、毎月掲載防災シリーズ ■防災講話、防災研修支援	防災課
	継続	③	予防的避難(自主避難)の促進、“早めの避難”の啓発強化	実施	実施	実施		■出水期前の自主避難訓練(R3年度～) ■広報紙の出水期前特集、毎月掲載防災シリーズ(早めの準備、早めの避難)(R3年度～) ■防災研修、防災教育、自主防災組織の強化支援 ■防災避難情報の伝達手段多重化: (新たに構築)防災ラジオ、防災ポータルサイト、SNS活用、ライティング防災アラートシステム、避難指示以上の発令は警報サイレン活用(R3年度～)	防災課
(6) 防災意識の醸成(災害の記憶の伝承)									
	継続	①	災害の経験や教訓を後世に伝承する取組の実施、他自治体等への発信	実施	実施	実施		【防災課】 ■R2.7月豪雨災害検証(R2～R3年度) 災害記録・検証誌の作成(令和4年度)R5年度公表 ■災害記録の収集、整理、保存 ・熊本災害デジタルアーカイブへ情報を提供 【秘書課】 災害状況や復興軌跡の収集 ■災害に関する写真、動画提供の呼びかけ: 広報紙にて呼びかけ 提供者:4人(写真246枚・動画2本) ■広報紙にて復旧復興情報を連載、高校生によるYouTubeによる復旧状況の発信 ■復興パネル展開催(くまもと県民交流館バレア、アクロス福岡、復興ビジターセンター、宮原SA、大丸福岡、阪急電鉄、城彩苑、鹿児島空港、くまモンファン感謝祭、サクラマチクマモトほか) ・災害状況や復興状況を定期的に撮影 【図書館】 ■図書館において災害記録、復興状況を収集しスクラップ化 ■災害に関する報告書や書籍収集 【復興支援課】 ■各種団体や他自治体等へ災害の経験等を伝える取組(随時) ・国県市の復旧復興情報を毎月発信(R3.11月～)、広報紙、市HPでのお知らせ	防災課 秘書課 図書館 復興支援課

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

施策の柱③ 災害に負けないまちづくり(短期施策R2～R5)

取組 区分	進捗 区分	取組事項	実施状況				進捗(実績) (R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	担当課 (R4年度担当課)
			R2	R3	R4	R5		
(7) 各家庭等における災害への備え								
	継続	① 水害保険等への加入促進	実施	実施	実施		■水災保険の加入啓発強化 ・防災研修や広報紙等において普及啓発 ・水災保険加入に対する助成事業開始(R4.10月開始) 令和4年度9件申請 ■農業者へ向けた水害保険、農業共済の加入促進(農業広報誌みのり活用)	防災課 農業振興課
	継続	② 食料や飲料水などを各家庭で備蓄する体制の推進	実施	実施	実施		■広報紙等における呼びかけ: 「出水期前特集」「防災シリーズ(連載)」 ■避難訓練等における呼びかけ ■企業等との連携: (R3年度) I 社(災害対策や健康づくり等に関する包括連携協定)	防災課

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

第5章 未来につながるまちづくり(中長期施策R2～R9)

取組 区分	進捗 区分	取組事項	実施状況				進捗(実績) (R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	担当課 (R4年度担当課)
			R2	R3	R4	R5		
豊かな自然と歴史、文化が融合した住みたくなるまちづくり								
(1)	継続	球磨川への愛着を育み、高める景観づくり	実施	実施	実施		【復興支援課】 (政策調整係) ・球磨川水系流域治水対策プロジェクトの推進 ・復興まちづくりと連動した球磨川・人吉地区かわまちづくり事業の再始動(R4年度) (まちづくり推進係) ・災害を踏まえたまちづくりに向けて復興まちづくり計画策定(R3.10月、改定R4.3月) ・復興まちづくり計画に基づく各種施策推進(庁内調整、国県連携) 【市街地復興課】 ※R4年度から市街地復興課設置(R3年度は復興支援課市街地復興係) ・山田川(県所管)対策強化とまちづくりとの連携：住民説明会実施(県連携) ・復興まちづくり推進協議会を立ち上げ(青井地区R4.5月、中心市街地地区R4.8月) ・住民意見交換会(中心市街地地区R4.9月、12月 青井地区R4.8月) ・都市再生整備計画策定検討(青井地区、中心市街地地区R4.12月) ・地区計画等策定検討(青井地区R4.12月、中心市街地地区R5.2月) ・かわまちづくり事業との連動 ・土地区画整理事業の事業認可に関する住民説明会(青井地区R5.2月、紺屋町地区R5.3月) 【都市計画課】 ・国による中川原公園の盤下げ工事(R4.10月～R5.3月) ・市による中川原公園災害復旧工事(R5.10月～) ・中川原公園災害復旧後の利活用についての検討準備 ・球磨川河畔景観形成地域の景観計画推進、災害後の各種計画との連動 【商工観光課】 ■球磨川と観光拠点の景観魅力を高める取組 ・民間主体による「ひかりの復興計画」作成(R2年度) ・民間主体によるまちなか景観をひかりを活用し高める社会実験(R2～R4年度) ※市も補助金手続き支援、R4は市補助を一部実施	復興支援課 市街地復興課 都市計画課 商工観光課

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

第5章 未来につながるまちづくり(中長期施策R2～R9)

取組 区分	進捗 区分	取組事項	実施状況				進捗(実績) (R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	担当課 (R4年度担当課)
			R2	R3	R4	R5		
(2)	継続	回遊性を高めるウォークアブルシティの形成	実施	実施	実施		【商工観光課】 ■回遊性を高める取組推進 ・民間主体による「ひかりの復興計画」作成(R2年度)とひかりを活用した実証実験(R2～R4年度) ・着地型体験プログラムの実証実験(R3年度) ・マンガ図書館設置(くまりば)(R3年度) ・老神社、人吉城址、鍛冶屋町通りライトアップ実施(R4年度) ・宿泊客のまちなか回遊を促す社会実験(R4年度) ・ライトアップ観光地ツアー造成(ひかり×球磨焼酎デモツアー R4年度) ・夜のまち歩き誘発社会実験(R4.12月～1月予定) ・夏目友人帳の影絵点灯イベントや公式タクシーツアー開始(R4年度) ■観光拠点にシェアサイクル設置実証実験(民間主導) (R3～4年度) ■空き地等を活用し定期的な賑わいの場づくり: HITONOWAマーケット開催(R3～R4年度)など 【復興支援課】 (まちづくり推進係) ■復興まちづくり計画の策定(R3.10月、改定R4.3月) (政策調整係) ■災害後に策定した復興計画、復興まちづくり計画と整合性を図るため総合計画前期計画事務事業の見直し(R3年度) ・第6次総合計画後期計画の策定(R5年度策定予定) 【市街地復興課】 ■防災上の課題解決とともに回遊性を高めるまちなみ整備に向けた検討 ・被災市街地復興推進地域指定に関する都市計画決定(中心市街地地区と青井地区のそれぞれ一部を指定R3.7月) ・整備方針の検討、住民説明会の実施 ・土地区画整理事業区域都市計画決定(青井地区R4.3月、紺屋町地区R4.6月) ・青井地区における県施工の協定締結(R4.3月) (R4年度) ・復興まちづくり推進協議会の立ち上げ(青井地区R4.5月、中心市街地地区R4.8月) ・住民意見交換会(青井地区 R4.8月 中心市街地地区 R4.9月、12月) ・土地区画整理事業の事業認可に関する住民説明会(青井地区R5.2月、紺屋町地区R5.3月) 【都市計画課】 ■市街地における安全かつ良好な歩行者ネットワーク構築に向け都市計画道路の整備 R4年度: 下林柳瀬線、紺屋町南町線予備設計 ■復興まちづくりと連動した球磨川・人吉地区かわまちづくり事業再始動(R4年度)	商工観光課 復興支援課 市街地復興課 都市計画課

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

第5章 未来につながるまちづくり(中長期施策R2～R9)

取組 区分	進捗 区分	取組事項	実施状況				進捗(実績) (R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	担当課 (R4年度担当課)
			R2	R3	R4	R5		
(3)	継続	公共施設の集約化を始めとしたコンパクトシティの形成	未実施	実施	実施		【都市計画課】 ■都市計画マスタープラン、立地適正化計画策定中(～R5年度) 【情報政策課】 ■スマートシティ推進計画策定(R5.3月) ■地図データファイルの納品時における統一規格を市内で決定するため、関係部署で統合型GIS(地理情報システム)の可能性について協議を開始。公共施設の集約化など都市機能を充実化するためには、人口分布や公共施設の位置情報等を把握・分析する必要があるなど、GISの活用も一つの手法であり、検討が必要(令和4年度)。 ■民間事業者及び関係団体と遠隔地での利活用(買い物支援)について協議(R4年度) 【復興支援課】 ■総合計画におけるコンパクトシティ形成に向けた各種調整 ・第6次総合計画後期計画策定に向けて市民意識調査(R4年度) 【行財政改革課】 ■新庁舎完成に伴う庁舎機能の集約、被災施設の方針検討、未利用施設や遊休地の利活用 ・分散していた市窓口を新庁舎へ集約(R4.5月稼働) ・新庁舎移転後のカルチャーパレス機能見直し(被災したシルバー人材センター事務局、老人福祉センター事務局機能を配置)	都市計画課 情報政策課 復興支援課 行財政改革課
(4)	継続	自動運転車やスマート公共交通の導入といった暮らしやすいまちづくり	未実施	未実施	実施		【情報政策課】 ■スマートシティ推進計画策定(R5.3月)・・・重点項目「移動・交通分野」の位置づけ 【復興支援課】 ■人吉市地域公共交通計画策定(R5.3月策定) ※スマート公共交通実現に向けて交通系IC、キャッシュレス決済、Mass等の活用施策を計画に位置付け	情報政策課 復興支援課
(5)	継続	すまいの創造に向けた仕組みづくり	実施	実施	実施		■建設型応急住宅を長期的住まいとして被災者へ提供を行う ・応急仮設住宅13団地のうち6団地を長期的住まいとして確保 ・譲渡に向けて県協議、開発行為や改修工事の精査を行い方針検討中(R7年度整備完了予定)	被災者支援対策課 住宅政策課
(6)	継続	災害に強いゼロエネルギー住宅の推進	実施	実施	実施		■球磨川流域CO2削減住宅助成事業(県事業)の活用促進	環境課

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

第5章 未来につながるまちづくり(中長期施策R2～R9)

取組 区分	進捗 区分	取組事項	実施状況				進捗(実績) (R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	担当課 (R4年度担当課)
			R2	R3	R4	R5		
災害に強く生活の利便性を向上させる安全安心なまちづくり								
(1)	継続	DXの推進による災害に強いスマートシティの形成	実施	実施	実施		■未来型復興に向けてスーパーシティ制度採択へチャレンジ(R3年度) 球磨川を中心に生命・財産を守り安心・安全を確保するという「防」の視点、球磨川流域の豊かな恵みを享受するという「攻」の視点を表裏一体とし、「球磨川と共に創る みんなが安心して住み続けられるまち」の構築に向けてーパーシティ制度採択に応募！ 採択結果：継続審議(提案の「熟度」が高まり次第改めて検討) ■スーパーシティ構想提案内容のうち特に進めるべき必要性の高い事業を先行して実施 ・ライティング防災アラートシステム (R3年度)構築 (R4年度)運用開始 ・防災ポータルサイト (R3年度)構築 (R4年度)運用開始 ・球磨川上空(市内)をドローン運航で取得したデータにより迅速な災害状況把握、情報提供につなげるサービスの運用検証を実施(R3年度) ・国土地理院等のオープンデータ及びドローン運航によるデータ等を利用した災害状況等把握のデジタルツインモデル構築。XRグラスを用い現場状況を把握することで意思決定サポートツールとしての活用有用性を実証(R3年度)	情報政策課 防災課 福祉課
(3)	継続	スーパーシティ制度等を活用した開かれたまちの形成	実施	実施	実施		・ドローン運航によるデータ等を位置情報可視化ツールにデータ連携し災害発生時の被害状況把握等を可能とするユーザーインターフェース等を評価検証(R3年度) ・デジタルケア避難所サービスの構築 (R3年度)実証事業 (R4年度)運用開始 ・地域デジタル通貨の構築(R3年度) ・災害対応に関する地域連携での業務標準化に向けた取組 ・スマートシティ推進計画を策定中(R4年度) ■スマートシティ推進計画策定(R5.3月)	
(2)	継続	デジタルを最大限に活用したコミュニティづくり	未実施	未実施	実施		■持続可能な地域コミュニティ構築に向けて ・地域に向けた講演会開催(R4年度) 庁内プロジェクトによる検討(R4年度) ■インターネットを活用した”まちの掲示板”実証事業開始(ためマップ人吉) R4年度 ・総投稿イベント数148件(R5.3月時点)	地域コミュニティ課 情報政策課
(4)	継続	大災害に備えた広域避難・支援拠点等の形成	未実施	実施	実施		■大規模災害時等における安全な避難場所確保に向け村山公園避難地整備を検討中(R3年度)地形測量調査等を実施(予備設計 R4年度継続実施)	都市計画課 防災課

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

第5章 未来につながるまちづくり(中長期施策R2～R9)

取組 区分	進捗 区分	取組事項	実施状況				進捗(実績) (R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	担当課 (R4年度担当課)
			R2	R3	R4	R5		
人吉らしさに溢れ、「ここに残りたい」が実現できるしごとづくり								
(1)	継続	スマート林業のトップモデル形成	実施	実施	実施		■スマート林業の地域内活性化に向けた取組推進 ・ICT等による森林整備省力化や広域展開促進	農林整備課
(2)	継続	地域資源をフル活用したゼロカーボンシティの形成	実施	実施	実施		■CO2実質排出量ゼロに向けて、ゼロカーボンシティを宣言(R4.3月) ■地域共生型陸上風力立地ゾーニング事業(県事業)への参加(R4.4月～) ■カーボンニュートラル実現に向けて九州・沖縄地域地方公共団体スタートアップ支援事業モデル地域に選定(R4年度) ■メガソーラー発電事業に関する協定締結(R3年度3件 R4年度3件) ■企業とのゼロカーボン推進に関する連携協定(R3年度1社) ■第5次人吉市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)策定(R4.8月)	環境課
	継続		実施	実施	実施		■ゼロカーボンにつながる取組推進 (R3年度)企業とのカーボンオフセット事業に関する包括協定締結 ■Jクレジット制度森林管理プロジェクトに則った「クレジット」の創出事業の推進 Jクレジット創出支援事業委託を実施(R4年度)、クレジット登録申請中	商工観光課 農林整備課
	継続					完了		■スポーツパレスに省エネ・蓄電設備導入(令和5年3月完了) ・スポーツパレスの再生可能エネルギー自給率を高め低炭素化を図る取組 非常用電源を確保し防災機能を強化(R4年度)

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

第5章 未来につながるまちづくり(中長期施策R2～R9)

取組 区分	進捗 区分	取組事項	実施状況				進捗(実績) (R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	担当課 (R4年度担当課)
			R2	R3	R4	R5		
(3)	継続	特色を生かした手しごと町屋集積等による観光地の面的魅力向上	実施	実施	実施		【商工観光課】 ■回遊性を高める取組推進 ・ひかりを活用し、まちなか景観や回遊性を高める実証実験(R3年度) ・「あかりの社会実験」「あかりの案内人育成」「共通クーポン・温泉御朱印帳実証事業」「人吉復興ひかりの音楽祭」開催(実証事業)、 ・あかりイベントの支援(スカイランタンフェスティバル後援ほか) ・夏目友人帳の影絵ライトアップを活用した観光PR(令和4年度) ■観光拠点にシェアサイクル設置実証実験(民間主導)(R3年度) ■空き地等を活用し定期的な賑わいの場づくり: HITONOWAマーケット開催(R3～R4年度) ・観光拠点のライトアップ(老神神社、人吉城址、鍛冶屋町通り R4年度) ・宿泊客のまちなか回遊を促す社会実験や夜のまち歩き誘発社会実験(R4年度) ■観光拠点にシェアサイクル設置実証実験(民間主導)(R3年度) ■空き地等を活用し定期的な賑わいの場づくり: HITONOWAマーケット開催(R3～R4年度) ■防災上の課題解決とともに回遊性を高めるまちなみ整備に向けた検討 【復興支援課】(まちづくり推進係) (R3年度) ・復興まちづくり計画策定において市街地復興に向けた住民意見を落としこみ(R3.10月策定) ・被災市街地復興推進地域指定に関する都市計画決定(中心市街地地区と青井地区の一部を指定 R3.7月) ・整備方針の検討、住民説明会の実施 ・土地区画整理事業区域都市計画決定(青井地区R4.3月、中心市街地地区R4.6月) ・青井地区における県施工の協定締結(R4.3月) (政策調整係) (R4年度) ■復興まちづくりと連動した球磨川・人吉地区かわまちづくり事業再始動(R4年度) 【市街地復興課】 ■防災上の課題解決とともに回遊性を高めるまちなみ整備に向けた検討 ・被災市街地復興推進地域指定に関する都市計画決定(青井地区R4.3月、紺屋町地区R4.6月) ・青井地区における県施工の協定締結(R4.3月) ・復興まちづくり推進協議会の立ち上げ(青井地区R4.5月、中心市街地地区R4.8月) ・住民意見交換会(青井地区R4.8月 中心市街地地区R4.9月、I2月) ・整備方針の検討、住民説明会の実施 ・土地区画整理事業の事業認可に関する住民説明会(青井地区R5.2月、紺屋町地区R5.3月) ■復興まちづくりと連動した球磨川・人吉地区かわまちづくり事業再始動(R4年度)	商工観光課 復興支援課 市街地復興課
(4)	継続	起業・創業を生み出す仕組みづくり	実施	実施	実施		■民間活力が発揮しやすいまちづくりに向けた取組 ・くまりばの機能性充実(ワーケーション等の促進): 簡易宿泊施設やレンタルキッチン整備(R3年度) ・人材育成研修会 - くまりばを拠点とするセミナー開催数: (R3年度) 23回 (R4年度) 26回 ・空き地を活用し定期的な賑わいの場づくり、チャレンジしやすい場づくり: HITONOWAマーケット開催(R3～R4年度) ・観光拠点にシェアサイクル設置実証実験(民間主導)(R3年度) ・防災上の課題解決とともに回遊性を高めるまちなみ整備検討	商工観光課
(5)	継続	未来型復興による持続可能な地域づくり	実施	実施	実施		■企業版ふるさと納税を活用した企業誘致、新たな雇用創出につなげる取組促進 ・企業版ふるさと納税協力企業へ向けたアプローチ	商工観光課

人吉市復興計画（第1期）に掲げる各種施策の進捗状況（R5.3月末時点の実績及び現状の動き）

第5章 未来につながるまちづくり(中長期施策R2～R9)

取組 区分	進捗 区分	取組事項	実施状況				進捗(実績) (R5.3月末までの実績及び現状の動き) 赤字…追加・更新	担当課 (R4年度担当課)
			R2	R3	R4	R5		
地域全体で人を呼び込むしごとづくり								
(1)	継続	地域特性を活用した知の集積拠点づくり	未実施	実施	実施		■地域特性を活用した研究・教育の集積を促進する取組 ・くまりばの活用(災害復興拠点、人材育成拠点、交流人口創出拠点) ・大学フィールドワーク等の積極的受入れ →愛知県名城大学の学生をR4年9月に5名、R4年11月に7名、R5年2月に2名受け入れ。 ■くまりばのサテライトオフィス環境充実 ・機能性拡大(簡易宿泊施設やレンタルキッチン整備(R3年度)) →R5年度に温泉施設復旧工事の予算措置 ・学びの拠点、復興拠点として活用(熊本県立大学、ひごらぼ) ・人材育成研修会: ひとよしくま熱中小学校開催(R3～R4年度) →R5年度も引き続きひとよしくま熱中小学校の実施	復興支援課 商工観光課
(2)	継続	サテライトオフィスの確保や空き家活用による移住・定住環境づくり	実施	実施	実施		■サテライトオフィス拠点の環境充実(くまりばの機能性拡大:簡易宿泊施設、レンタルキッチン整備R3年度) →R5年度に温泉施設復旧工事の予算措置 ■サテライトオフィス整備への助成実施: 3箇所(R3年度) →サテライトオフィス整備を助成した施設への企業誘致を推進。 ■災害を踏まえた空き家データベース更新(R3年度)、空き家情報を入力しやすい環境整備(R4年度)	商工観光課 復興支援課 地域コミュニティ課
(3)	継続	インバウンドを重視した観光コンテンツの構築	未実施	実施	実施		■オンラインツアー充実や受入体制の充実 ・オンラインによる球磨焼酎案内人講座(R3年度～) ・台湾向けオンラインツアー開催(R4年度) ・多言語解説案内作成予定	商工観光課
(4)	継続	「おひとよし」ファンクラブ形成による積極的な情報発信	実施	実施	実施		■公式FacebookやInstagramなどSNSを積極的に活用した情報発信の強化 ■高校生とのYouTubeチャンネル開設(R3～4年度) ■ふるさと納税寄付者に対する情報発信強化 ■移住者目線でのひとよし情報発信	秘書課 商工観光課 地域コミュニティ課 関係課
(5)	継続	地域総ぐるみで故郷出身者を支えるネットワークづくり	未実施	未実施	検討中(一部実施)		■おせっかい便実現化に向けた検討 引き続き検討を行う ■進学や就職を機に故郷を離れる若い世代に対する情報発信強化 成人式の際、関係人口創出の拠点となるくまりばのパンフレットや近年の本市の状況のわかるコンセプトカレンダー、観光情報のパンフレットを配付	商工観光課 関係課